

台灣世曦工程顧問股份有限公司

會 勘 (議) 紀 錄

工程名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

編號：12001-AA-05-01

一、會勘（議）項目：第3次施工進度協調會議

二、會勘（議）日期：113年4月10日下午16:00

三、參 加 人 員：

主 持 人：何時彥

記錄：何時彥

臺南市政府工務局：黃彥儒

監 造 單 位：台灣世曦—何時彥、郭冠緯

廠 商：開源營造—陳泰憲、林瑋哲、羅琮文

四、施工進度：預定0.00%，實際0.00%，超前0.00%（截至113年4月9日止）

五、會勘（議）內容：

決議編號	前次會議結論事項	追蹤辦理/施工廠商回覆情形	執行單位	前次列管時效
1130223-1	本工程屬台南市重大工程，因施工廠商評估施工機具及現場實際情形，將提送更新版交維計畫及安排人員材料機具動員，為縮短影響後續開工無法施作時間，影響民眾觀感，建議配合現場調整預定開工日期為4/20（以後），煩請業主列入議定預定開工日考量。	<u>1130223</u> 工務局將廠商提出建議列入考量；另請監造單位及施工廠商儘速提報相關人員。 <u>1130306</u> 工務局原則同意預定開工日為113年4月20日，請於前揭開工日前正式函報開工規定相關文件，以利工進。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130223-2	請依實際施工方式儘速提送本工程修正後交維計畫，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 將於2月底提送。 <u>1130306</u> 預定於將於3/7初稿完成，3/11與交通局討論。 <u>1130410</u> 預定於4/18辦理第一次交維審查。	開源營造 台灣世曦	結案
1130223-3	請依規定儘速提送本工程危險評估資料，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 將於3月份提送。 <u>1130306</u> 將於汛期防災減災計畫後提送初版。	開源營造 台灣世曦	結案

		<u>1130410</u> 預定於4/15辦理第一階段危評審查。		
1130223-4	請儘速釐清本工程管線遷移、碼頭修繕及相關配合工程介面及相關單位資料，已利於施工前辦理與相關介面之施工前會議。	<u>1130223</u> 配合辦理。 <u>1130306</u> 將於會後提供本工程目前管線介面圖資，以利業主召開管線協調會。 <u>1130410</u> 已於3/14、3/20、3/29分別針對台電、中華電信、汗水、自來水等管線單位及鄰近相關主管機關召開管線協調會。	開源營造 台灣世曦	結案
1130223-5	請施工廠商及監造單位儘速進行圖面確認及釐清作業，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 配合辦理。 <u>1130306</u> 目前正釐清相關疑義，部分已先MAIL給設計單位，後續將持續辦理。 <u>1130410</u> 相關疑義除已發文請設計單位協助處理，另新增的部分也持續進行釋疑，有請設計單位儘速回覆。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130306-1	有關本工程施工用地煩請主辦單位協助協調相關單位借用事宜。	<u>1130306</u> 目前針對農業部漁業署臺南市漁港及近海管理所所屬用地先發文借用(海口段35-5、海口段35-1、海興段32-6、海興段32-2、海興段32-5等土地)帶回復後確認，另有關東岸(地號96號)，後續再進行協商。 <u>1130410</u> 目前持續追蹤各主管單位用地申請事宜。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130306-2	有關本工程施工用地界線確認請採鑑界方式辦理。	<u>1130306</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	結案

		<u>1130306</u> 已於113/4/1辦理鑑界完成。		
1130306-3	有關本工程空汙費請儘速辦理，開工日期預定為113/4/20。	<u>1130306</u> 配合辦理。 <u>1130410</u> 已辦理。	開源營造 台灣世曦	結案
1130410-1	有關本工程營造綜合險請儘速辦理。	<u>1130410</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130410-2	請提供本工程橋梁閉合施工之半年期間，配合施工現況以避開橋梁施工設備之最大淨高淨寬，以提供進出船隻進出使用。	<u>1130410</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130410-3	有關本工程將於4/20開工，施工前請針對施工區域周邊環境(如碼頭、蚵田等)及鄰房(如學校、餐廳等)影響進行施工影響評估及因應措施，並與相關單位進行說明協調，要盡到告知及溝通之責任，並落下紀錄。	<u>1130410</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及 作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。

『臺南市安平漁港跨港大橋新建工程』
第 3 次安衛環保暨施工進度協調會議簽到表

一、開會日期：113 年 4 月 10 日(星期三) 下午 16:00

二、開會地點：

出(列)席單位	簽名
臺南市政府工務局新建工程科	黃芳偉
開源營造股份有限公司	陳亞玉 吳瑞文 林建勳
台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處	郭冠緯 仇峰