

台灣世曦工程顧問股份有限公司

會 勘 (議) 紀 錄

工程名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

編號：12001-AA-05-10

一、會勘 (議) 項目：第 10 次施工進度協調會議

二、會勘 (議) 日期：113 年 8 月 2 日下午 14:00

三、參 加 人 員：

主 持 人：郭冠緯

記錄：蔡雪雲

臺南市政府工務局政風:余主任志龍

臺南市政府工務局：黃彥儒

監 造 單 位：台灣世曦—郭冠緯、蔡雪雲

廠 商：開源營造—陳泰憲、楊家睿

四、施工進度：預定 0.45%，實際 0.71%，超前 0.26% (截至 113 年 7 月 31 日止)

五、會勘 (議) 內容：

決議編號	前次會議結論事項	追蹤辦理/施工廠商回覆情形	執行單位	前次列管時效
1130426-1	管線協調會議預計於113/5/2開會，屆時需確認各管線單位施工時間及完成時間。	<u>1130426</u> 配合辦理。 <u>1130515</u> 於113/5/2開會後，確認台電施作範圍由本工程基樁影響範圍開始施作(P3)，減少台電工程影響本工程之期程，另台電影響本工程另有P1及A1橋台位置，影響時間為6/20，後續將與管線單位積極協調管線遷移時程。 <u>1130528</u> 於113/5/28工務會後查台電來函113/5/21台南字第1138062469號說明：二、…並預計7月底前遷改完成。 <u>1130618</u> 配合台電要求管線遷移需求。施工廠商113/6/25前完成同平路與城平路轉角處施工圍籬及P1位置三角觀景台拆除。 <u>1130712</u> 至1130712自來水、寬頻、海	工務局 開源營造 台灣世曦 台灣電力 海巡署	持續督辦

		巡署、中華電信管線、既有路燈等管線已經遷移完成，目前剩餘台電既有人手孔打除，預計於7/30前可完成，本工程可進場施作。 <u>1130802</u> 1. 海巡署3號監視器桿遲未移設，請海巡儘速辦理，如需由開源協助，僅代為拆除，不負拆除後監視器功能良好無損之責。 2. 台電應於8/10前完成人手孔拆除作業，如未能依限辦理，請台電回復預計完成期程。		
1130528-1	有關本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<u>1130528</u> 目前補充鑽探報告已完成，進行危評資料撰寫，預於6月下旬(7月上旬)申請第二階段危評審查。 <u>1130607</u> 於6月7日第二階段危評會前會，進行危評資料撰寫。 <u>1130618</u> 第二階段危評審查預計113年8月2日送審(依網圖完成期限為工期第180天(113/10/17))。 <u>1130712</u> 持續督辦。 <u>1130802</u> 預計9月初發文送審，預估113/10/14審查結案。 經比對核定網圖須於開工後180日曆天完成(10/19)，請廠商儘速提送，以免影響後續工項。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-1	有關本工程施工全套管基樁進場期程。	<u>1130618</u> 預計113/7/15全套管鋼筋進場，113/7/20機具進場。 <u>1130712</u> 持續督辦 <u>1130802</u> 預計113/8/6全套管鋼筋工班進場施工，113/8/10機具進場	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦

		。		
1130618-2	有關本工程樹木移植前請依規範規定期限辦理斷根作業。	<u>1130618</u> 持續監督辦理。 <u>1130712</u> 配合規定辦理。 <u>1130802</u> 預計113/8/8進場斷根。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-3	113年6月17日海事學校同平路工程施工會議，海事學校於同平路上之人行道工程施工預計施作至7月底，本工程施工圍籬配合海事學校工程完成後施作，配合施工期間請配合施作臨時阻隔及防護措施。	<u>1130618</u> 海事學校同平路工程施工及垃圾車出路口與本工程交維圍籬範圍工作面重疊，本工程施工圍籬將配合海事學校工程縮減至城平路，承商已向交通局電話洽詢，因教原核定範圍縮減，可待施工圍籬完成後變更資料提報交通局書面審查即可，承商預計於113/7/15提送書面變更資料送審。 <u>1130712</u> 海事學校工程預計7/20完成，開源營造7/25完成施工圍籬。 <u>1130802</u> 第一階段施工圍籬已完成。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130618-4	請儘速完成交維、施工圍籬、試挖等工程施作	<u>1130618</u> 交維及施工圍籬城平路預計113/7/15完成，工地試挖已完成。報告整理中預計113/7/5前提送，持續監督辦理。 <u>1130712</u> 交維計畫第2次變更已提送交通局(書面審查通過即可)、試挖報告送審中、全線施工圍籬(剩防溢座)施作中(預計7/25完成)，目前持續監督辦理。 <u>1130802</u> 同平路第二階段施工圍籬預計113/8/10完成。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-5	113/10/4-113/10/6三天浪人祭音樂會預計每日人車流量2-3萬人三天預計人數維10萬人。會場位置在	<u>1130618</u> 1. 詳附件2024浪人祭場地協調會議記錄。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案

	工區料廠工務所周圍，屆時若要施工大型車輛出入有安全疑慮，請施工廠商針對配合活動先行規劃施工動線。	2. 後續將依實際情況配合調整施工動線及施工時間。 <u>1130712</u> 主辦機關收文悉知，以近活動期間在辦理會議，若影響施工將停工3天。 <u>1130802</u> 活動期間是否影響施作，請開源提出受影響介面辦理展延3天。		
1130712-1	業主:依核定之監造執行計畫，監造派駐人力應於8月份增加至3人，請監造單位依契約規定提報派駐監造人力。	<u>1130712</u> 配合辦理，已於7/11提報新增監造人力，待業主核定。 <u>1130802</u> 請監造單位於113/8/15前提報。	工務局 台灣世曦	持續督辦
1130712-2	業主:有關釋疑已確定部份請儘速辦理以避免影響工進。	<u>1130712</u> 1. 本工程第一次工程釋疑，目前已大致有結論，將於後續辦理相關變更原則，以利後續施作。 2. 有關後續工程釋疑已續陸續提出，將持續追蹤辦理情形。 <u>1130802</u> 有關業主核定之釋疑內容，後續將儘速辦理變更原則。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130712-3	113/6/27 安平公所來文說明:二、18株喬木移植前需在會勘確認種植位置。	<u>1130712</u> 配合辦理。 <u>1130802</u> 10月底確認移植樹木位置	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130712-4	政風:工區是否架設監視器，CCTV 架設需評估安裝位置。	<u>1130712</u> 目前施工圍籬未完成，待施工圍籬完成後架設，有關CCTV設置位置已核定，待設置圍籬之鑑識系統施工時一併辦理。 <u>1130802</u> 預計8/15安裝CCTV，預定設置於海巡署面向工區及同平路上面向工區。	開源營造	持續督辦

1130802-1	公共工程施工期間蚵棚及養蚵業者 7 月會開始養殖與本工程施工範圍鋼板樁圍堰及全套管基樁施工期程之介面，應施工前通知各相關單位，做好敦親睦鄰。	<u>1130802</u> 開源8/8提供蚵棚養殖影響面積，後續將函請業主轉陳漁港所(漁會)。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130802-2	請提供一份海面範圍施工的 cad 圖及相關海面警示形式的資料，需提供給內政部地政司電子航行圖中心。	<u>1130802</u> 先提供預定範圍後續，危評通過後再提送。	開源營造	持續督辦
1130802-3	污水管斷管，廢除(MJ1-4)污水管處理施工期程。	<u>1130802</u> 局限空間作業管制計畫核定後施工，請施工廠商儘速施作，避免影響後續工項。	開源營造	持續督辦
1130802-4	施工前鄰近建物現況調查報告	<u>1130802</u> 預計8/15提送。	開源營造	持續督辦
1130802-5	局限空間作業管制計畫	<u>1130802</u> 預計8/8提送。	開源營造	持續督辦
1130802-6	有關本工程因使用移工，請施工廠商提出移工管理計畫，後續於每月提供移工月報。	<u>1130802</u> 相關資料整理中，配合辦理。	開源營造	持續督辦
1130802-7	有關 P3(及後續 P1、P2、A1 及擋土牆)近碼頭區擋土作業施工方式請施工廠商及監造單位提出建議施作方式經設計單位確認，以便辦理後續作業。	<u>1130802</u> 預定8/9下午召開檢討會議。	開源營造	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。

6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。
7. 勞動部「職業安全衛生設施規則」第 324 條之 6 規定，雇主應視天候狀況採取 下列相關措施，以保護於戶外高氣溫環境下從事作業勞工之安全與健康：降低作業場所之溫度；提供陰涼之休息場所；提供適當之飲料或食鹽水；調整作業時間；增加作業場所巡視之頻率；實施健康管理及適當安排工作；採取勞工熱適應相關措施；留意勞工作業前及作業中之健康狀況；實施勞工熱疾病預防相關教育宣導；建立緊急醫療、通報及應變處理機制。