

台灣世曦工程顧問股份有限公司
會 勘 (議) 紀 錄

工程名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

編號：12001-AA-05-13

一、會勘(議)項目：第13次施工進度協調會議

二、會勘(議)日期：113年9月10日下午14:00

三、參 加 人 員：

主 持 人：何時彥

記錄：蔡雪雲

臺南市政府工務局：黃彥儒

監 造 單 位：台灣世曦—郭冠緯、蔡雪雲、戴明發、何時彥

廠 商：開源營造—陳泰憲、楊家睿、張明賢

四、施工進度：預定0.78%，實際0.82%，超前0.04% (截至113年9月8日止)

五、會勘(議)內容：

決議編號	前次會議結論事項	追蹤辦理/施工廠商回覆情形	執行單位	前次列管時效
1130528-1	有關本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<u>1130528</u> 目前補充鑽探報告已完成，進行危評資料撰寫，預於6月下旬(7月上旬)申請第二階段危評審查。 <u>1130607</u> 於6月7日第二階段危評會前會，進行危評資料撰寫。 <u>1130618</u> 第二階段危評審查預計113年8月2日送審(依網圖完成期限為工期第180天(113/10/19))。 <u>1130712</u> 持續督辦。 <u>1130802</u> 預計9月初發文送審，預估113/10/14審查結案。 經比對核定網圖須於開工後180日曆天完成(10/19)，請廠商儘速提送，以免影響後續工項。 <u>1130830</u> 預計9/2送審。	開源營造 台灣世曦	持續督辦

		<u>1130910</u> 目前已送至監造單位(業主)審查中。		
1130618-1	有關本工程施工全套管基樁進場期程。	<u>1130618</u> 預計113/7/15全套管鋼筋進場，113/7/20機具進場。 <u>1130712</u> 持續督辦 <u>1130802</u> 預計113/8/6全套管鋼筋工班進場施工，113/8/10機具進場。 <u>1130816</u> 目前基樁材料已進場，預計113/8/19全套管鋼筋工班進場施工，113/8/21機具進場。 <u>1130830</u> 113/9/3機具進場。 <u>1130910</u> 目前套管機具陸續進場，目前進行機具整備及檢查，預定於9/13前開始鑽掘。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-2	請儘速完成交維、施工圍籬、試挖等工程施作	<u>1130618</u> 交維及施工圍籬城平路預計113/7/15完成，工地試挖已完成。報告整理中預計113/7/5前提送，持續監督辦理。 <u>1130712</u> 交維計畫第2次變更已提送交通局(書面審查通過即可)、試挖報告送審中、全線施工圍籬(剩防溢座)施作中(預計7/25完成)，目前持續監督辦理。 <u>1130802</u> 同平路第二階段施工圍籬預計113/8/10完成。 <u>1130816</u> 因風災及天候因素，目前同平路第二階段施工圍籬預計113/8/30完成，請施工廠商儘速施作。 <u>1130830</u> 預計9/6完成	工務局 開源營造 台灣世曦	結案

		<u>1130910</u> 目前剩同平路海事學校施工中未完成，應於9/12海事學校施工完成接續施作完成。		
1130712-1	政風:工區是否架設監視器，CCTV 架設需評估安裝位置。	<u>1130712</u> 目前施工圍籬未完成，待施工圍籬完成後架設，有關CCTV設置位置已核定，待設置圍籬之鑑識系統施工時一併辦理。 <u>1130802</u> 預計8/15安裝CCTV，預定設置於海巡署面向工區及同平路上面向工區。 <u>1130816</u> 目前規劃將CCTV架設於海巡署朝工區攝影，後續將設置位置(含圖說)函文通知海巡署，並儘速施作。 <u>1130830</u> 預計9/4進場安裝CCTV。 <u>1130910</u> 目前工務所已安裝完成，其餘CCTV預計9/20前架設完成。	開源營造	持續督辦
1130802-1	有關本工程因使用移工，請施工廠商提出移工管理計畫，後續於每月提供移工月報。	<u>1130802</u> 相關資料整理中，配合辦理。 <u>1130816</u> 預計8/23提送。 <u>1130830</u> 預計9/2送審。 <u>1130910</u> 目前辦理移工申請持續，預計年後新進移工。	開源營造	結案
1130802-2	有關 P3(及後續 P1、P2、A1 及擋土牆)近碼頭區擋土作業施工方式請施工廠商及監造單位提出建議施作方式經設計單位確認，以便辦理後續作業。	<u>1130802</u> 預定8/9下午召開檢討會議。 <u>1130816</u> 1. 有關本次會勘結論，將就目前情況儘速與設計單位及施工單位評估施工方式後提出： a. P3橋墩基礎位置有30~50cm之碼頭護岸拋石(影響後續橋墩基礎鋼板樁無法施作)。 b. 既有構造下方之PC樁(	開源營造	持續督辦

		樁徑60cm)共計25支(影響橋墩基樁無法施作)。 2. 目前已初步提出建議施作方案，待方向確定後召開會議說明及後續程序。 <u>1130830</u> 障礙物PC樁預計9/10進場拔除。 <u>1130910</u> 障礙物PC樁預計9/16進場拔除，拔樁備妥縮時攝影。		
1130816-1	補充地質調查成果，依經濟部最新版「國土資訊系統工程地質探勘資料庫」建立電腦檔案。	<u>1130816</u> 預計8/23提送。 <u>1130830</u> 預計9/3提送 <u>1130910</u> 發文日期:113/09/02 發文字號:開源(安平跨港大橋)字第40131號	開源營造	結案
1130830-1	9月25日下午2點至4點30分廉政平台聯繫會報，請派員參加。	<u>1130830</u> 職安署宣導，派員配合參加。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130830-2	職業安全衛生，局限空間作業場所告示牌(面2,150cm×90cm×18mm防水合板加貼1.5mm厚PVC白色面板)請儘速製作以利後續施工。	<u>1130830</u> 預計9/4材料申請進場查驗。 <u>1130910</u> 9/12申請進場查驗。	開源營造	持續督辦
1130910-1	經盤點可移植大型喬木地點，安平港聯外道路西側(清水路以南至google地標「海濱沙灘」處)可供移植。	<u>1130910</u> 本月工務局會勘位置後回報。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130910-2	全套基樁施工前檢討會世曦會邀請副總參與會議	<u>1130910</u> 預計本月召開會議	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130910-3	三階施工抽查表單宣導	<u>1130910</u> 於113/09/20召開會議	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130910-4	臨時用電安衛規定重點檢查宣導	<u>1130910</u> 於11/09/18召開會議	開源營造 台灣世曦	持續督辦

1130910-5	有關本工程後續擴充，請施工廠商依 本案採購投標須知及補充說明提出 申請。	<u>1130910</u> 遵照辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130910-6	有關本工程 P7~A2 護岸及圍堰土方 施工方式，請監造及設計單位確認後 函文業主核備。	<u>1130910</u> 遵照辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及作業場所之危害告知。
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。
7. 勞動部「職業安全衛生設施規則」第 324 條之 6 規定，雇主應視天候狀況採取下列相關措施，以保護於戶外高氣溫環境下從事作業勞工之安全與健康：降低作業場所之溫度；提供陰涼之休息場所；提供適當之飲料或食鹽水；調整作業時間；增加作業場所巡視之頻率；實施健康管理及適當安排工作；採取勞工熱適應相關措施；留意勞工作業前及作業中之健康狀況；實施勞工熱疾病預防相關教育宣導；建立緊急醫療、通報及應變處理機制。
8. 氧氣、乙炔鋼瓶設備應注意下列事項：
 - (1) 鋼瓶是否損傷、斷裂
 - (2) 鋼瓶是否變形
 - (3) 螺栓有無鬆弛
 - (4) 鋼瓶有無銹蝕、破裂
 - (5) 鋼瓶裝置性能是否良好
 - (6) 氧氣、乙炔鋼瓶是否分開儲存
 - (7) 氧氣、乙炔鋼瓶是否直立固定
 - (8) 高壓氣體鋼瓶應標示所裝氣體之品名，不得任意灌裝或轉裝。
 - (9) 鋼瓶外表顏色不得擅自變更或擦掉
 - (10) 鋼瓶未使用時，應儲放於儲放區內，並設置遮陽設備
 - (11) 鋼瓶使用時，應放置於工作推車上，並設置遮陽設備
 - (12) 供氣管有無龜裂、漏氣