

台灣世曦工程顧問股份有限公司

會 勘 (議) 紀 錄

工程名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

編號：12001-AA-05-01

一、會勘（議）項目：第 1 次施工進度協調會議

二、會勘（議）日期：113 年 2 月 23 日上午 10:00

三、參 加 人 員：

主 持 人：何時彥

記錄：何時彥

臺南市政府工務局：黃彥儒

監 造 單 位：台灣世曦—何時彥、湯秉勳

廠 商：開源營造—陳泰憲、林瑋哲

四、施工進度：預定 0.004%，實際 0.00%，超前 0.00% (截至 113 年 2 月 23 日止)

五、會勘（議）內容：

決議編號	前次會議結論事項	追蹤辦理/施工廠商回覆情形	執行單位	前次列管時效
1130223-1	本工程屬台南市重大工程，因施工廠商評估施工機具及現場實際情形，將提送更新版交維計畫及安排人員材料機具動員，為縮短影響後續開工無法施作時間，影響民眾觀感，建議配合現場調整預定開工日期為4/20(以後)，煩請業主列入議定預定開工日考量。	<u>1130223</u> 工務局將廠商提出建議列入考量；另請監造單位及施工廠商儘速提報相關人員。	工務局 開源營造 台灣世曦	
1130223-2	請依實際施工方式儘速提送本工程修正後交維計畫，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 將於2月底提送。	開源營造 台灣世曦	
1130223-3	請依規定儘速提送本工程危險評估資料，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 將於3月份提送。	開源營造 台灣世曦	
1130223-4	請儘速釐清本工程管線遷移、碼頭修繕及相關配合工程介面及相關單位資料，已利於施工前辦理與相關介面之施工前會議。	<u>1130223</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130223-5	請施工廠商及監造單位儘速進行圖面確認及釐清作業，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130223-6	廠商應依據設計階段風險評估報告，撰寫施工階段風險評估報告。撰寫內容，請依據職安署「營造工程風險評估技術指引」最新版本(110 年)。	<u>1130223</u> 配合辦理。	開源營造 台灣世曦	

～以下空白～

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及 作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。

『臺南市安平漁港跨港大橋新建工程』
第 1 次安衛環保暨施工進度協調會議簽到表

一、開會日期：113 年 2 月 23 日(星期五) 上午 10:00

二、開會地點：

出(列)席單位	簽名
臺南市政府工務局新建工程科	黃子偉
開源營造股份有限公司	陳子玉 林瑞珍
台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處	李一凡