

		<p>1130712 至1130712自來水、寬頻、海巡署、中華電信管線、既有路燈等管線已經遷移完成，目前剩餘台電既有人手孔打除，愈急於7/30前可完成，本工程可進場施作。</p>		
1130528-1	有關本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<p>1130528 目前補充鑽探報告已完成，進行危評資料撰寫，預於6月下旬(7月上旬)申請第二階段危評審查。</p> <p>1130607 於6月7日第二階段危評會前會，進行危評資料撰寫。</p> <p>1130618 第二階段危評審查預計113年8月2日送審(依網圖完成期限為工期第180天(113/10/17))。</p> <p>1130712 持續督辦。</p>	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130528-2	松林造船有限公司提出「臺南安平漁港跨港大橋新建工程」陳情疑義事項回復會議。	<p>1130528 有關本工程與松林造船施工界面請施工廠商依113/5/31協調會議內容積極協調，避免影響施工。</p> <p>1130607 113/5/31協調會議松林造船人員未到，工務局再擇日辦理協調會。</p> <p>1130618 請施工廠商及監造單位積極協調松林船廠，以免延誤後續工進。</p> <p>1130712 於113/7/11協調會議與松林船廠達成初步協議，棧道工程施工期程約4個月，施工期間松林船廠停止使用既有棧道，施工廠商於施工前1個月通知造船</p>	工務局 開源營造 台灣世曦	結案

		廠。		
1130618-1	補充地質鑽探已施作完成請提供報告及液化潛能評估分析。	<u>1130618</u> 預計113/7/1補充地質鑽探調查成果報告送審。 <u>1130712</u> 主辦單位受理備查。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130618-2	有關本工程施工全套管基樁進場期程。	<u>1130618</u> 預計113/7/15全套管鋼筋進場，113/7/20機具進場。 <u>1130712</u> 持續督辦	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-3	有關本工程樹木移植前請依規範規定期限辦理斷根作業。	<u>1130618</u> 持續監督辦理。 <u>1130712</u> 配合規定辦理。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130618-4	113年6月17日海事學校同平路工程施工會議，海事學校於同平路上之人行道工程施工預計施作至7月底，本工程施工圍籬配合海事學校工程完成後施作，配合施工期間請配合施作臨時阻隔及防護措施。	<u>1130618</u> 海事學校同平路工程施工及垃圾車出路口與本工程交維圍籬範圍工作面重疊，本工程施工圍籬將配合海事學校工程縮減至城平路，承商已向交通局電話洽詢，因教原核定範圍縮減，可待施工圍籬完成後變更資料提報交通局書面審查即可，承商預計於113/7/15提送書面變更資料送審。 <u>1130712</u> 海事學校工程預計7/20完成，開源營造7/25完成施工圍籬。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-5	請儘速完成交維、施工圍籬、試挖等工程施作	<u>1130618</u> 交維及施工圍籬城平路預計113/7/15完成，工地試挖已完成。報告整理中預計113/7/5前提送，持續監督辦理。 <u>1130712</u> 交維計畫第2次變更已提送交通局(書面審查通過即可)、試挖報告送審中、全線施工圍籬(剩防溢座)	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦

		施作中(預計7/25完成)，目前持續監督辦理。		
1130618-6	113/10/4-113/10/6三天浪人祭音樂會預計每日人車流量2-3萬人三天預計人數維10萬人。會場位置在工區料廠工務所周圍，屆時若要施工大型車輛出入有安全疑慮，請施工廠商針對配合活動先行規劃施工動線。	<p><u>1130618</u></p> <p>1. 詳附件2024浪人祭場地協調會議記錄。</p> <p>2. 後續將依實際情況配合調整施工動線及施工時間。</p> <p><u>1130712</u></p> <p>主辦機關收文悉知，以近活動期間在辦理會議，若影響施工將停工3天。</p>	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130712-1	業主:依核定之監造執行計畫，監造派駐人力應於8月份增加至3人，請監造單位依契約規定提報派駐監造人力。	<p><u>1130712</u></p> <p>配合辦理，已於7/11提報新增監造人力，待業主核定。</p>	工務局 台灣世曦	持續督辦
1130712-2	業主:有關釋疑已確定部份請儘速辦理以避免影響工進。	<p><u>1130712</u></p> <p>1. 本工程第一次工程釋疑，目前已大致有結論，將於後續辦理相關變更原則，以利後續施作。</p> <p>2. 有關後續工程釋疑已陸續提出，將持續追蹤辦理情形。</p>	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130712-3	113/6/27 安平公所來文說明:二、18株喬木移植前需在會勘確認種植位置。	<p><u>1130712</u></p> <p>配合辦理。</p>	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130712-4	謹訂 113 年 7 月 18 日上午十時整，工務所 2F 會議辦理，第 1 次外部品質稽核。	<p><u>1130712</u></p> <p>依據本工程監造計畫之品質稽核規定辦理。</p>	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130712-5	政風:關於工區失竊案，政風室可協助向安平區派出所申請增加巡邏箱簽點。	<p><u>1130712</u></p> <p>開源營造:謝謝本公司可自行處理。</p>	開源營造	結案
1130712-6	政風:工區是否架設監視器。	<p><u>1130712</u></p> <p>目前施工圍籬未完成，待施工圍籬完成後架設。</p>	開源營造	持續督辦

1130712-7	政風:CCTV 架設需評估安裝位置。	<u>1130712</u> 有關CCTV設置位置已核定，待設置圍籬之鑑識系統施工時一併辦理。	開源營造	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及 作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圈圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。
7. 勞動部「職業安全衛生設施規則」第 324 條之 6 規定，雇主應視天候狀況採取 下列相關措施，以保護於戶外高氣溫環境下從事作業勞工之安全與健康：降低作業場所之溫度；提供陰涼之休息場所；提供適當之飲料或食鹽水；調整作業時間；增加作業場所巡視之頻率；實施健康管理及適當安排工作；採取勞工熱適應相關措施；留意勞工作業前及作業中之健康狀況；實施勞工熱疾病預防相關教育宣導；建立緊急醫療、通報及應變處理機制。