

臺南市安定區文小預定地 徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	113年1月18日
二、核准徵收日期文號	80年3月18日府地二字第153933號函
三、公告徵收日期文號及公告期間	80年4月22日府地用字第45459號函 公告期間自80年4月22日起至80年5月22日止
四、通知發價日期文號	81年6月12日府地用字第76417號函 通知於81年6月18日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 85 年 1 月開工 95 年 1 月完工
六、實際開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 已開工 (111年11月22日) <input type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度59.55%，實際進度62.59%
八、土地使用情形概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現況做簡易球場供學生球隊使用(地面高爾夫球場)。</li> <li>2. 因應南科特定區鄰近區域未來學齡人口就學需求，指定為安定國小第二校區，已規劃未來校舍空間配置，111年核定經費興建部分建物，該建物工程(臺南市安定國民小學教研中心新建工程)已於111年6月24日決標，截至112年12月31日實際進度62.59%，預計113年6月底完工。</li> </ol>

九、彩色現況照片

(以紅線標示計畫範圍及標註攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。)

西南隅往東北隅拍攝照片(地面高爾夫球場)



東北隅往西南隅拍攝照片(教研中心新建工程)



◎備註：

- 1.表列第六及第七項內容，應就使用現況調查當日實際情形填列。
- 2.第七項：
  - (1)預定進度：自報准徵收取得用地至今，預定應完成之工程進度值。
  - (2)已完成進度：自報准徵收取得用地至今，實際已完成之工程進度值。
- 3.第九項：彩色現況照片應為第一項使用情形調查日期拍攝之照片。