

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 3 月進度資料

資料截至 114/3/31

一、預定 5.90%

二、實際 8.30%

三、施作項目：

- (一) 計畫書及材料送審資料審查
- (二) P3 全套管基樁鋼筋籠加工、全套管基樁施作
- (三) P1、P2 橋墩基礎開挖第 1 昇層擋土支撐施作、安全監測施作
- (四) P3~P4 區域海上施工便橋打設施作
- (五) P7~A2 圍堰土方簡易地質改良、平板載重試驗
- (六) 危險評估第三階段(評估項目：P1~P6 基礎及橋墩)資料製作
- (七) 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

