

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 11 月進度資料

資料截至 114/11/30

一、預定 19.97%

二、實際 23.73%

三、施作項目：

- (一) P4 圍堰災損復舊臨時支撐拆除、P4 構台作業
- (二) P4 基樁框架加工、P4-06 基樁套管壓入及土方開挖
- (三) P7 臨時鋼板樁打設、基礎開挖、基礎鋼筋加工、中間樁型鋼接合加工及打設
- (四) P2 橋墩施工架搭設、模板組立
- (五) A1 橋台第二昇層鋼筋加工及綁紮、模板組立、混凝土澆置、模板拆除
- (六) 0K+200~0K+280.1RT 側 B1+B2 擋土牆混凝土澆置、模板組立及拆除
- (七) P3 水位觀測井、傾斜觀測管施作及初始值測量、中間樁接樁及打設、P3 橋墩基礎擋土支撐施作、P3 旁建物沉陷觀測點施作
- (八) 工區噪音監測、放流水監測、鳳凰颱風防颱措施、勞安衛措施施作、內政部國土管理署工程查核、11 月份區域聯防稽核

