

# 臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 12 月進度資料

資料截至 114/12/31

一、預定 22.61%

二、實際 24.43%

三、施作項目：

(一) P4 橋墩

1. 全套管基樁施作及澆置、鋼筋籠加工、機具整備

2. 補充地質鑽探施作 2 孔

(二) P7 橋墩之基礎開挖、擋土支撐施作

(三) P3 橋墩之基礎開挖、擋土支撐第一層施作、鄰近建築結構物沉陷點施作

(四) P2 橋墩

1. 帽梁鋼筋綁紮

2. 帽梁盤式支承及剪力鋼箱放樣、鋼筋綁紮及設置

(五) 0K+901.9-922(R 側)擋土牆牆身鋼筋綁紮

(六) A1、A2 橋台、擋土牆、P1 及 P2 橋墩構造物回填及工地密度取樣

(七) 工區噪音監測、放流水監測、生態檢核檢測自主檢查、安全智慧工地施作、第四階段丁類危險性工作場所審查會

