

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 1 月進度資料

一、實際進度:3.43%

二、施作工項:

(一)全套管基樁施作、鋼板樁打設、土方回填、樹木移除、修枝斷根作業、監控系統(CCTV)設備安裝、土方搬運、整地

(二)西岸:

1. P3 全套管基樁施作
2. 全套管基樁鋼筋籠加工
4. 樹木移除、修枝斷根作業
5. 工區監控系統(CCTV)設備安裝
6. P2 及 A1 區域土方搬運及整地

(三)東岸:

1. P7 區域鋼板樁打設施作、土方回填
1/31

預定:3.41%

一、實際進度:4.75%

二、施作項目:

- 1、計畫書及材料送審資料審查
- 2、套管工程:
 - (1) P3 橋墩全套管基樁障礙排除(套管引拔);
 - (2) P1 全套管基樁施作完成、
 - (3) 擋土牆(0k+200~0k+280.1)B1、B2 左側全套管基樁施作完成、
 - (4) 擋土牆(0K+240~0K+280.1)B2 右側全



套管基樁施作

- 3、 P3 區域海上施工便道施作
- 4、 P7 區域圍堰鋼板樁打設施作及土方回填
- 5、 工區既有植栽移植、移除
- 6、 危險評估第三階段(評估項目：P1~P6 基礎及橋墩)資料製作
- 7、 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核
檢測自主檢查