

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 2 月進度資料

資料截至 2/28

一、預定進度:4.43%

二、實際進度:7.12%

三、施作項目：

(一) 計畫書及材料送審資料審查

(二) 套管部分

1、P3 區域土方置換施作

2、東岸 A2 橋台全套管基樁施作

3、擋土牆(0k+200~0k+280.1)B2 右側全套管基樁施作

4、擋土牆(0K+901.9~0K+922)B1 全套管基樁施作

(三) P3~P4 區域海上施工便橋施作

(四) P7 區域圍堰鋼板樁打設施作及土方回填

(五) 工區既有植栽移植、移除

(六) 危險評估第三階段(評估項目：P1~P6 基礎及橋墩)資料製作

(七) 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查套管基樁施作

