

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 7 月進度資料

資料截至 114/6/30

一、預定 14.16%

二、實際 18.58%

三、施作項目：

- (一) 計畫書及材料送審資料審查
- (二) P2 橋墩-墩柱第一昇層模板組立、構造物回填(CLSM 澆置)
- (三) A1 橋台基礎+第一昇層鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置及養護
- (四) 0K+200~0K+280.10 擋土牆基礎+一昇層鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置及養護
- (五) P5 橋墩~A2 橋台海上施工便橋材料加工及打設施作
- (六) P4 橋墩構台反力樁施作
- (七) 既有碼頭棧橋復舊施作
- (八) 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

