

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 4 月進度資料

資料截至 114/4/30

一、預定進度 7.38%

二、實際進度 11.11%

三、施作項目：

- (一) 計畫書及材料送審資料審查
- (二) P3 全套管基樁鋼筋籠加工、全套管基樁施作
- (三) P1、P2 橋墩基礎開挖、臨時擋土支撐施作、安全監測
- (四) P2 橋墩樁頭處理及 PC 澆置
- (五) P3~P4 海上施工便橋打設施作完成及 P5~A2 海上施工便橋材料整備及打設施作
- (六) 既有碼頭棧橋復舊施作
- (七) P4 橋墩圍堰鋼板樁打設施作
- (八) 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

