

# 臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 5 月進度資料

資料截至 114/5/31

一、預定進度 9.39%

二、實際進度 14.47%

三、施作項目：

- (一) 計畫書及材料送審資料審查
- (二) P3 全套管基樁鋼筋籠加工、全套管基樁施作
- (三) P1 橋墩樁頭處理、基礎鋼筋加工及綁紮、混凝土澆置及養護
- (四) P2 橋墩樁頭處理、PC 澆置及基礎鋼筋加工、綁紮
- (五) A1 橋台、0K+200~0K+280.10 擋土牆 基礎開挖及基礎 PC 澆置
- (六) P5 橋墩~A2 橋台海上施工便橋材料加工及打設施作
- (七) 既有碼頭棧橋復舊施作
- (八) 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

