

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 6 月進度資料

資料截至 114/6/30

一、預定進度 11.56%

二、實際進度 16.53%

三、施作項目：

- (一) 計畫書及材料送審資料審查
- (二) P3 全套管基樁鋼筋籠加工、全套管基樁施作
- (三) P1 橋墩墩柱第一昇層澆置
- (四) P2 墩柱鋼筋綁紮澆置
- (五) A1 橋台基礎鋼筋加工及綁紮
- (六) P5 橋墩~A2 橋台海上施工便橋材料加工及打設施作
- (七) 棧橋復舊翼牆模板組立
- (八) 海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

