

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 114 年 8 月進度資料

資料截至 114/8/31

一、預定 13.13%(變更設計)

二、實際 20.07%

三、施作項目：

(一) 西岸

1. P4 施工構台圍堰災後復舊及基樁構台加勁型鋼施作。

2. P3 全套管基樁施作中(23/25 支)。

3. P1、P2 墩柱鋼筋、模板組立，混凝土澆置。

4. A1 橋台及擋土牆鋼筋、模板組立及混凝土澆置。

(二) 東岸

A2 橋台、西岸擋土牆靜壓式鋼板樁打設

