

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 3 月進度資料

資料截至 115/3/31

一、預定進度：3.70%

二、實際進度：8.25%

三、施作項目：

(一) B 棟筏基基礎模板拆除

(二) B 棟筏基底板澆置後養護

(三) B 棟樑腰筋及擴座鋼筋搬運吊料

(四) A 棟 A~D Line 筏基層頂板鋼筋綁紮

(五) A 棟 A~D Line B1F 底板下層版鋼筋自檢

(六) B 棟筏基層基礎澆置

工區照片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口

土方堆置區照片



堆置區位置：臺南市安平區金華段 128 地號