

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 115 年 7 月進度資料

資料截至 115/6/30

一、預定 40.33%

二、實際 38.97%

三、施作項目：

- (一) U1 單元底腹板鋼筋、模板組立。
- (二) P3 墩柱基礎第一昇層鋼筋及模板組立、第一昇層混凝土澆置、第二昇層鋼筋及樣架加工。
- (三) P4 構台土方開挖及反力樁拔除。
- (四) P6 墩柱基礎鋼筋及模板組立、混凝土澆置、墩柱鋼筋及樣架加工。
- (五) 工區噪音監測、放流水監測、生態檢核、防汛巡檢、職安協議組織會議暨施工風險協調會議、第 56 次及第 57 次安衛環保暨施工進度協調會、積水容器登革熱投藥及各項登革熱防治巡查措施。





工區終點



工區全景圖