

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 7 月進度資料

資料截至 115/7/31

一、預定進度：13.08%

二、實際進度：19.16%

三、施作項目：

(一) D~G 1F 版開口護欄施作、地下室外牆防水施作

(二) B 棟東西側外牆模板組立、隔間牆鋼筋綁紮

(三) 西北側鋼構安全網張掛、立柱鎖固

(四) 電梯及隔間牆模板組立

工區照片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口