

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 4 月進度資料

資料截至 115/4/30

一、預定進度：4.64%

二、實際進度：9.01%

三、施作項目：

(一) F-I line B1F 底板下層
筋綁紮

(二) F-I line 膨脹性止水條
安裝

(三) 筏基外圍施工架搭設

(四) B 棟 F-I line B1F 底板
上層筋綁紮

(五) B 棟 F-I line B1F 底板
梯廳、廁所隔牆、止水
墩模板放樣

(六) B 棟 F-I line B1F 底板
鋼筋綁紮及上層鋼筋調
料

(七) B 棟 B1F 地坪澆置、A
棟鋼構吊料

工
區
照
片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口