

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 5 月進度資料

資料截至 115/5/31

一、預定進度：

7.43%

二、實際進度：

14.79%

三、施作項目：

(一) A 棟 (A~D) 地下室外牆、內隔牆混凝土澆置

(二) A 棟 (A~D) 牆身模板整理施作

(三) B 棟西側鋼構柱吊裝

工
區
照
片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口