

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 115 年 6 月進度資料

資料截至 115/6/30

一、預定 37.81%

二、實際 37.06%

三、施作項目：

(一) P4-27 全套管基礎施作及混凝土澆置、P4 區域場地整理、P4 構台拆除前土方開挖、P4 構台拆除作業。

(二) P3 橋墩基礎鋼筋加工及綁紮、P3 墩柱基礎及擋水牆第一昇層模板組立及澆置、模板拆除。

(三) P5 橋墩圍堰 CLSM 澆置、構台過路段施作、構台施作前土方回填。

(四) P6 基礎土方開挖、P6 基礎第二昇層擋土支撐施作及背填前置作業。

(五) U1 單元場撐底模加工及組立、鋼筋加工、U1 單元模板、預力端錨、人孔蓋、洩水孔等材料進場查驗、A1 橋台/P2 橋墩剪力鋼箱套



P2 橋墩



P7 墩基礎施作

筒材料進場、A1
橋台剪力鋼箱帽
蓋安裝。
(六) 工區噪音監測、
放流水監測、生
態檢核、防汛巡
檢、職安協議組
織會議暨施工風
險協調會議、第
55 次及第 56
次安衛環保暨施
工進度協調會、
積水容器登革熱
投藥及各項登革
熱防治巡查措
施。



工區終點



工區全景圖