

## 臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 6 月進度資料

資料截至 115/6/30

一、預定進度：10.13%

二、實際進度：16.21%

三、施作項目：

(一) A 棟 1F 板 Line A~C  
1~8 鋼筋綁紮及混凝土澆置

(二) A 棟 1F 板及外牆及 SRC  
鋼柱 Line C~G 1~8 鋼  
筋綁紮及模板組立

(三) 鋼構 B 棟吊裝焊接及  
A、B 棟鋪設 DECK 板

工  
區  
照  
片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口