

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 8 月進度資料

資料截至

115/8/31

一、預定進度：

17.01%

二、實際進度：

20.96%

三、施作項目：

(一) 1F 樓板鋼筋
綁紮

(二) A 棟(D~G)第
二階段鋼構組
裝

(三) 外牆續接器施
作

(四) 北區外層結構
回填

工
區
照
片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口