

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 115 年 9 月進度資料

資料截至 115/9/30

一、預定 46.73%

二、實際 41.20%

三、施作項目：

- (一) P3 橋墩第二層擋土支撐拆除作業、P3 橋墩墩柱樣架吊放、主筋吊放及模板組立、P3 橋墩基礎與擋水牆第二昇層混凝土澆置、構造物回填
- (二) P4 構台土方開挖、反力樁（立柱）拔除、交叉拉桿與型鋼切除、P4 區域擋土支撐中間樁接樁打設及三角托架施作
- (三) P5 構台反力樁接樁與打設作業
- (四) P6 橋墩墩柱帽梁鋼筋綁紮、模板組立及澆置、P6 橋墩盤式支承鋼筋綁紮、施工架搭設
- (五) U1 單元 (0K+281~0K+337) 橋面板混凝土澆置、U1 單元預力施拉、預力套管灌漿作業、U1 第二單元場撐段整地及支撐架搭設
- (六) 工區噪音監測、放流水監測、生態檢核、防汛巡檢、職安協議組織會議暨施工風險協調會議、第 61、62 次安衛環保暨施工進度協調會、進度管控會議、登革熱防治措施、工區積



U1 第二單元施工架組搭



U1 第一單元翼板拆模

水抽水作業
(七) 勞檢人員職業安全衛生
檢查及職場霸凌防治教
育訓練、主辦機關工地
參訪、115 年度 10 月
份區域聯防稽核



工區全景圖