

臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 115 年 9 月進度資料

資料截至 115/9/30

一、預定進度：20.60%

二、實際進度：22.85%

三、施作項目：

(一) A 棟車道外牆模板組立、西北側鋼構吊裝

(二) B 棟鋼柱 SCC 澆置、外牆防水施作、西南側地改劑拌合

(三) 鋼構進場

工區照片



工地位置：安平區育平路與建平八街交叉口