

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 3 月底執行進度：

- 1、3 月 7 日召開第 18 次週會。
- 2、3 月 14 日召開第 18 次雙週會。
- 3、3 月 21 日召開月工作檢討會。
- 4、3 月 28 日召開第 19 次週會。
- 5、截至 3 月 26 日，預定進度 19.83%，實際進度 22.72%。