

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 113 年 12 月進度資料

一、實際進度:3.43%

二、施作工項:

(一) 西岸:

- 1、P7 及松林船廠臨時棧橋施工區域鋼板樁打設施作、施工便道土方填築
- 2、海域水施工便道質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

(二) 東岸:

- 1、P3 橋墩全套管基樁障礙排除(套管內雜物排除、套管旁滑材灌注)
- 2、P1 全套管基樁施作(150cm, 完成 2/16 支)
- 3、工區既有植栽移植、移除
- 4、海域水質取樣、工區噪音檢測、生態檢核檢測自主檢查

