

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 5 月底執行進度：

- 1、5 月 2 日召開第 20 次雙週會。
- 2、5 月 9 日召開第 21 次週會。
- 3、5 月 16 日召開月工作檢討會。
- 4、5 月 23 日召開第 21 次雙週會。
- 5、5 月 30 日召開第 22 次週會。
- 6、截至 5 月 30 日，預定進度 24.65%，實際進度 20.25%。