

會勘(驗)紀錄表

編號：002

一、會勘(驗) 項目：「臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流」岸內排水介面協調會勘
二、會勘(驗) 日期：108 年 5 月 7 日
三、主 持 人：吳錫翰
四、參加單位及人員：(詳簽名單) 臺南市政府水利局水利行政科：曾俊傑 臺南市政府水利局污水養護工程科：吳錫翰、王柏瑋 磐誠工程顧問股份有限公司：楊易霖 鴻華營造有限公司：黃南然、謝勝祈 萬田營造有限公司：林秋香、鄭宇翔
五、會勘(驗) 內容及結論： (一)會勘內容 臺南市政府水利局污水養護工程科： 1. 臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流目前由鴻華營造承攬，目前已申報開工，預計 108 年 12 月底前須申報完工。 2. 本工程岸內排水管線工程部份管段，與本局水利行政科辦理之工程部分工項範圍重疊，請本局水利行政科協助提供岸內排水開蓋工項時程，俾利本工程安排該重疊管段進場施作時程。 臺南市政府水利局水利行政科： 1. 岸內排水目前由萬田營造承攬，目前已申報開工，預計 108 年 9 月前完成岸內排水開蓋工項。 2. 請萬田營造協助加速相關岸內排水開蓋工項。 磐誠工程顧問股份有限公司： 略 鴻華營造有限公司： 1. 岸內排水溝內側已有會勘照片，如萬田營造需相關資料，將配合提供。 2. 本工程預計先行施作未覆蓋管段，工期預計 2 個月左右(預計 108 年 7-8 月施工)，覆蓋管段兩側將預留 3 m 左右銜接空間，需配合案內排水工程開蓋工項方能施作目前覆蓋管段(預計 108 年 9 月施工)。 萬田營造有限公司： 略 (二)會勘結論 1. 請鴻華營造先行施作未覆蓋管段，覆蓋管段並預留 3 m 右銜接空間，預計 108 年 7-8 月施工。 2. 請本局水利行政科及萬田營造協助於 108 年 9 月前完成岸內排水開蓋工項，俾利雙方工程工進。

臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流
108年5月7日會勘照片



照片1：現場會勘照片



照片2：現場會勘照片



照片3：現場會勘照片

臺南市政府水利局 會議簽名單

一、 會議名稱：臺南市鹽水區月津港水質改善及汙水截流

岸內排水界面協調會

二、 會議時間：108年5月7日（二）下午2時

三、 地點：南榮科技大學正門口前集合

四、 主持人：吳錫翰

五、 出（列）席單位及人員：

記錄：

單位	簽名
臺南市政府水利局 水利行政科	曾俊偉
臺南市政府水利局 汙水養護工程科	吳錫翰
磐誠工程顧問股份有限 公司	楊昌霖
鴻華營造有限公司	黃南洲 張勝源

萬田 豐造	林 林 李 鄭 子 羊 〇