

臺南市政府水利局

「臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流工程」

第 1 次工程協調暨進度會議

監造單位：磐誠工程顧問股份有限公司

施工單位：鴻華營造有限公司

開會時間：民國 108 年 3 月 7 日（四）上午 10 點

壹、 工程進度

契約總工期	300 日曆天(施工)+90 日曆天(試運轉)	備註
契約總金額	64,560,000 元整	
開工日期	108 年 2 月 27 日	
預定完工日期	109 年 12 月 23 日 (90 日曆天試運轉後，預定竣工日 109 年 3 月 22 日)	
累計日曆天	8 日曆天	
累計不計日曆天	0 日曆天	
累計展延工期	0 日曆天	
累計使用工期	8 日曆天	
剩餘工期	292 日曆天(施工)+90 日曆天(試運轉)	
預定進度：0.015%	實際進度：0.015%	落後/超前：0

備註：施工進度網圖，詳附件。

貳、 施工概況（108/2/27~108/3/6）

項次	施工項目
1.	撰寫送審資料
2.	工區出入口大門施作
3.	土庫路現址勘驗/施工前測量放樣

施工照片



照片1：工地會議及會勘
(民國 108 年 3 月 7 日)



照片2：工地會議及會勘
(民國 108 年 3 月 7 日)



照片3：工地會議及會勘
(民國 108 年 3 月 7 日)



照片4：工地會議及會勘
(民國 108 年 3 月 7 日)



照片5：工地會議及會勘
(民國 108 年 3 月 7 日)



照片6：工地會議及會勘
(民國 108 年 3 月 7 日)

參、雙週預定進度（108/2/27~108/3/6）

項次	施工項目
1.	撰寫資料送審資料
2.	假設工程施作
3.	土庫路場:臨時電、點井、地質改良樁機具進場
4.	管線→朝琴路(南榮科大)箱涵內實地會勘

肆、材料/設備、文件管制情形

項次	文件資料項目	應提送時間	送審情形（件數）				
			應提	已提	核備數量		完成率（%）
					監造同意	局內備查	
1	三大計畫書 (施工、品管及勞安)	開工前	3	3	3	2	67% 生態檢核表/ 新增
2	材料送審資料	材料運抵工地前	33	0	0	0	0%
3	設備送審資料	決標後 60 日內	7	0	0	0	0%
4	分項施工計畫書	施工前 30 日內	19	0	0	0	0%
5	其他相關計畫書	依相關法令及辦法	7	0	0	0	0%
6	其他提報事項	依契約及規範要求	15	0	0	0	0%
7	設備器材之安裝手冊及證明	設備運抵工地前	6	0	0	0	0%

備註：

1. 完成率為業主核備件數/應提件數×100%。
2. 管制總表詳附件。

伍、公文追蹤管制情形

發文日期	發文機關	發文字號	受文對象	內容說明

備註：

1. 本追蹤表僅列管辦理中之公文。

陸、前次會議結論辦理追蹤

項次	決議事項	提報日期	完成期限	辦理情形回覆	處理情況	備註
1					☐ 已完成 ☐ 解除管制 ☐ 執行中	

柒、 承商反映事項

項次	反映事項
1	現場是否有電源。
2	管線附掛之箱涵，經萬田營造通知其另有標案為打除箱涵重新施作，如標案確實，則影響本工程管線施作時程。

捌、 監造單位建議事項

項次	建議事項
1.	依工程契約書第 9 條第(三)項規定，施工期間設置專任工程人員、工地主任，需常駐工地執行工務，且專任工程人員、工地主任離開現場務必知會監造及業主
2.	承商於每週工程協調暨進度會議開會前，先行提供該週需討論事項之相關資訊，方可加速問題處理，避免問題拖延至下週會議。
3.	請承商加速計畫書及相關資料送審，施工網圖主次要徑建議依實條例，另管制總表如與實際時程不符請提進版修正，如需更正請於 10 日內重新提進版修正。
4.	請承商施工日誌逐日填報，詳載當日工項及進度，並定期更新遠端工程管理系统
5.	施工期間，廠商應按規定之階段報請監造單位查驗，勿擅自繼續次一階段工作，且本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，廠商應在事前報請監造單位查驗。
6.	工作場所人員及車輛機械出入口處應設管制人員，嚴禁以下人員及機具進入工:(1)非法外籍勞工(2)未投保勞工保險之勞工(3)未具合格證之移動式起重機、車輛機械及操作人員，請承商確實辦理。
7.	汛期為每年 5 月到 11 月，請承攬儘速提出相關計畫並擬定防汛演練計畫，務必於 4 月底前提出防汛演練。
8.	施工機具占用道路或於道路用地上施工必須於施工前一個月提早申請路權並留存紙本備查。
9.	工地進行中產生之營建事業廢棄物及一般廢棄物，營建事業廢棄物請承攬商自行委託合法清運及處理機構辦理並提出流向證明作為佐證，一般廢棄物應於工區內設置垃圾桶並詳細標示及分類避免髒亂、外來人員撿拾及蚊蟲孳生。
10.	請承攬商評估施工人員高、低峰人力並合理設置流動廁所，且須定期抽水肥避免穢物溢流造成環境汙染。
11.	工區應設置洗車台或清洗設備避免車輛夾帶泥土及揚塵造成環境汙染，另工區周圍水溝蓋應加設紗網防護，避免泥土流入造成阻塞及淹水。
12.	現場勞安人員應加強宣導工地勞安需知，並要求施工人員上衣應穿戴反光背心及安全帽。
13.	請依工區需求設置應有作業主管如露天開挖作業主管、擋土支撐作業主管、施工架組配作業主管、局限空間作業主管、用電管理員、甲級污水證照等。另，機具部分除一機三證外，如有使用堆高機，請一併提出堆高機操作人員證照。
14.	依施工規範第 01330 章，請承商於 108 年 3 月 10 日前(決標後 60 日內)提送主要設備送審資料，主要為抽水機及鼓風機等。
15.	工程告示牌施工圖說需於開工前 15 日送審，請承商儘速提送。
16.	假設工程請於開工後 30 日曆天內完成，包含洗車台及施工圍籬配置，請施工單位妥善規劃。

玖、主辦機關督導事項

項次	建議事項
1.	如承商對於本工程圖說、規範、預算有疑義，請儘早進行清查並彙整相關疑義資料，並於開工日起 45 日內提出以利釐清，避免影響變更設計進度。
2.	施工期間工區應設有空拍及縮時攝影，並詳細記錄施工前、中、後照片。
3.	工程告示牌且內容需符合現況，如有異動應隨時更新。
4.	與萬田營造相接之介面有一只泵浦，承商應盡速與萬田辦理責任交接。
5.	工程施作自開工日起為每月得申請估驗計價 1 次，請施工承商評估申請預付款。

壹拾、臨時動議

無

壹拾壹、契約圖說釋疑

編號	圖號	圖說疑問	建議處理方式
1			

壹拾貳、結論

1. 請承商加速計畫書及相關資料送審，施工網圖主次要徑建議依實條例，另管制總表如與實際時程不符請提進版修正，如需更正請於 10 日內重新提進版修正。
2. 如承商對於本工程圖說、規範、預算有疑義，請儘早進行清查並彙整相關疑義資料，並於開工日起 45 日內提出以利釐清，避免影響變更設計進度。
3. 請承商每日上傳施工照片、施工項目及出工人數於群組(業主/監造/承商)內。
4. 請職安人員確實每日施作勞工安全危害告知單、每日勤前教育告知單及相關表單，並於每周掃描提送監造。
5. 本日會勘，經里長會同確認工地現場有一只電盤箱為 380V/220V 尚未斷電。
6. 管線附掛之箱涵另有標案打除箱涵重新施作，如確實將影響本工程管線施作時程，請承商與他案承商確認並安排現場會勘。

壹拾參、散會

臺南市政府水利局 會議簽名單

、會議名稱：「臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流工程」

第 1 次工程協調暨進度會議

、會議時間：108 年 3 月 07 日（四）上午 10 點

、會議地點：「臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流工程」工務所

、主持人：吳錫翰

紀錄：蔡長益

、出(列)席單位及人員：

單 位	簽 名
臺南市政府水利局 污水養護工程科	吳錫翰
磐誠工程顧問股份有限公司	陳寶鴻
鴻華營造有限公司	黃南熙 謝略祈 蔡長益 黃正清

黃正清
謝略祈
蔡長益

鄭子翔