

臺南市政府水利局 會勘紀錄

一、會勘案由：關於承攬本局「安平水資源回收中心(含截流站)電力系統效能提升-主變電站部分」1案現地會勘

二、會勘地點：臺南市安平區安平水資源回收中心各變電站

三、會勘單位意見：

- 一. 水利局：一同現地會勘，請於施工前協調會，提出各項施工可能遇到問題之解決辦法。
- 二. 萬世益：說明設計原意，避免自行解譯造成曲解貿然施工。
- 三. 磐誠：施工影響時間及復舊權責於施工前協調會釐清
- 四. 萬民：帶代辦作處理事宜，請於施工前協調會，提出配合與協調

四、結論及應辦事項

- 一. 區內各現場施作，請代辦作廠商施工前，抽至低水位。
- 二. 汛期，下大雨，依當日狀況，若施工延期，部份先復電，搭配租用緊急發電機供電
- 三. C區因台鏡脫水機阻礙吊入口，改由側窗戶口吊入，拆除廢棄物由施工廠商處理
- 四. 原則上施工以六、日為主(以A區主變電站)，平日施工(預定10日前發文給轄管停電申請)(以B、C區分電站為主)

五、施工前提送相關施工計劃及緊急應變措施，並召開工作協調會議

會 勘 單 位 名 稱	簽 名 或 蓋 章
水利局 污養科	許東龍
智昇有限公司	張成仁
萬世益 工程顧問	楊工
磐誠工程顧問有限公司	李昭良
萬民實業股份有限公司	劉利新

中華民國 107 年 1 月 22 日 上午 10 時 分