

「臺南市運河光流域環境設施-第 2 期」基本資料

- (1)工程位置座標(TWD97 二度分帶): (2543924.839, 167189.324)
- (2)主要工項: 臺南運河旁環河街人行道景觀營造，含照明、植栽、景觀工程
- (3)核定金額:30,000 千元
- (4)預算金額: 27,000 千元(發包工程費)
- (5)決標金額: 26,688 千元
- (6)施工廠商:金光泰營造工程有限公司
- (7)開工日期:108 年 3 月 11 日
- (8)完工日期:109 年 6 月 5 日
- (9)按月施工進度:
 - 108 年 3 月：0.01%
 - 108 年 4 月：0.02%
 - 108 年 5 月：0.04%
 - 108 年 6 月：10.5%
 - 108 年 7 月：21.7%
 - 108 年 8 月：32.9%
 - 108 年 9 月：42.3%
 - 108 年 10 月：45.2%
 - 108 年 11 月：48.8%
 - 108 年 12 月：81.9%
 - 109 年 1 月：100%
 - 109 年 2 月：100%(停工)
 - 109 年 3 月：100%(停工)
 - 109 年 4 月：100%(停工)
 - 109 年 5 月：100%(停工)
 - 109 年 6 月：100%
- (10)異常事件處置概況:無
- (11)生態保育措施執行情形:詳施工階段生態檢核報告
- (12)施工前中後照片:

照片說明：

【施工前】（8 幅）

- 1. 施工前、中及完工階段，請至少包含一張航拍圖，並請由同一角度拍攝，俾利比對前後差異性**
- 2. 尚未完工工程，完工階段照片暫無須提供。**



圖 1



圖 2



圖 3



圖 5



圖 6




圖 7



圖 8

【施工中】(8 幅)



圖 1



圖 2



圖 3



圖 5



圖 6



圖 7




圖 8

【完工】(8 幅)




圖 1




圖 2




圖 3



圖 5



圖 6




圖 7




圖 8