

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表

截至110.03.20

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期(日曆天)	契約預定完工日期	展延工期(免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延後預定完工日期	實際完工日期	辦理情形
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	C1-001	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區大坪里165區道1k+100(大坪高分26)道路災害復建工程	108.10.17	753,000	108.11.20	108.11.22	108.12.03	108.12.10	108.12.24	100	109.04.01		109.04.26	109.04.26	109.03.27	(一)C1-001、002二案併案辦理。標案名稱：「108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區大坪里165區道1k+100(大坪高分26)道路災害復建工程等2件」 (二)109.09.25結案
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	C1-002	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區牛埔里167區道1k+000(牛埔高分28-1)道路災害復建工程	108.10.17	1,128,000	108.11.20	108.11.22	108.12.03	108.12.10	108.12.24	100	109.04.01		109.04.26	109.04.26	109.03.27	
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	C1-003	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區石噶里南164線2k+715(坑內高分35)道路災害復建工程	108.10.17	1,810,000	108.12.09	108.12.12	108.12.24	108.12.31	109.01.14	80	109.04.02		109.04.26	109.04.26	109.03.27	109.06.17結案
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	G1-010	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區崎頂里芋園野溪護岸(右梯高分96右11右3)災後復建工程	108.10.18	1,884,000	108.11.25	108.11.29	108.12.10	108.12.18	109.01.01	100	109.04.09		109.04.26	109.04.26	109.03.10	109.05.28結案
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-024	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨及0813豪雨龍崎區土崎里深堀尾(深堀高枝14左3)農路災害復建工程	108.10.21	1,306,000	108.11.22 修正 109.01.31	108.12.04 修正二次 109.02.12	108.12.18 108.12.24 108.12.31 109.02.25	109.03.04	109.03.13	80	109.05.31		109.04.26	109.04.26	109.05.15	109.07.28結案
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-025	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區土崎里廣嚴寺旁(廣嚴高枝57左5)農路災害復建工程	108.10.21	8,394,000	109.02.13	109.02.20	109.03.04	109.03.17	109.03.31	150	109.08.27	109.09.07~109.10.21變更設計停工、因天候等不可抗力因素展延工期39日曆天，共計免計工期83日曆天。	109.04.26	109.11.18	109.10.30	(一)臺南市政府農業局109.02.13南市農工字第1090178508號函移轉案件，公所辦理發包及工程履約部份。 (二)109.12.28結案
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-026	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區石噶里(石噶高幹79右11)農路災害復建工程	108.10.21	1,476,000	108.12.07 修正 109.02.11	108.12.12 修正二次 109.02.12	108.12.24 108.12.31 109.01.08 109.01.14 109.02.25	109.03.04	109.03.18	100	109.06.25	109.03.18~109.03.26因施工用地協調停工8日曆天，109.05.19~109.5.28因天候因素展延工期10日曆天，共計28日曆天。	109.04.26	109.04.26	109.07.13	(一)H3-026、027二案併辦辦理，標案名稱：「108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區石噶里(石噶高幹79

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表

截至110.03.20

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期 (日曆天)	契約預定完工日期	展延工期 (免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延後預定完工日期	實際完工日期	辦理情形
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-027	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區石嚕里(石嚕高幹79右14)農路災害復建工程	108.10.21	797,000	108.12.07 修正 109.02.11	108.12.12 修正二次 109.02.12	108.12.24 108.12.31 109.01.08 109.01.14 109.02.25	109.03.04	109.03.18	100	109.06.25	109.03.18~109.03.26因施工用地協調停工8日曆天，109.05.19~109.5.28因天候因素展延工期10日曆天，共計28日曆天。	109.04.26	109.07.23	109.07.13	右11)農路災害復建工程等2件」 (二)109.09.16結案
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-028	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區崎頂里水坑農路(水坑高枝42)災害復建工程	108.10.21	4,187,000	108.12.17 修正 109.02.18 二次修正 109.04.13 三次修正 109.06.03	108.12.27 修正二次 109.02.27 修正三次 109.04.16 修正四次 109.06.11	109.01.08 109.01.14 109.01.21 109.03.11 109.03.17 109.03.24 109.04.28 109.05.05 109.05.12 109.06.23	109.07.01	109.07.15	150	109.12.11	109.08.02~109.09.05因雨造成工地濘泥影響工進，共免計工期20日曆天。	109.04.26	109.12.31	109.12.30	工程已於109.12.30完工，110.01.29驗收。
108年後續災後復建工程	C1-002	龍崎區土崎里162線4K+600區道(土崎高分111)災害復建工程	108.12.10	3,550,000	109.02.15 修正 109.04.10	109.02.20 109.04.16	109.03.04 109.03.11 109.03.17 109.04.28	109.05.05	109.05.19	120	109.09.15	109.05.19~109.08.16因交維計畫審查作業停工，免計工期90日曆天，109.08.26~109.09.05因天候因素展延10天、109.10.30~109.11.08配合自來水管線遷移作業停工，免計工期10日曆天；共計免計工期110日曆天。	109.07.31	110.01.03	109.12.31	工程110.02.03驗收，110.03.19驗收合格。