

## 臺南市政府永續提升人行安全計畫改善路口辦理進度

行政區	路口	改善項目	辦理單位	辦理進度
1、東區	中華東路二段、中華東路二段295巷	1.增設行人燈 2.當心行人標誌	交通局	已派工，預計113年8月底前完成。
2、東區	北門路一段、民族路一段	1.建置停等安全空間 2.行穿線退縮 3.強化無障礙設計與設施	工務局	納入路平專案辦理，目前設計發包中，預計113年12月底前完成
3、東區	北門路一段、北門路一段30巷	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置
4、東區	東門路二段、林森路一段	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置
5、東區	裕文路、裕忠路	1.建置停等安全空間 2.強化無障礙設計與設施	工務局	目前設計發包中，預計113年12月底前完成
6、中西區	成功路、公園路	行穿線退縮	交通局	已派工，預計113年7月底前完成

## 臺南市政府永續提升人行安全計畫改善路口辦理進度

行政區	路口	改善項目	辦理單位	辦理進度
7、中西區	海安路二段、民生路二段	增設民生路左轉車道及左轉時相	交通局	已派工，預計113年12月底前完成
8、北區	公園路、公園南路	1.行穿線退縮 2.增設當心行人標誌	交通局	已派工，預計113年8月底前完成
9、北區	公園路、北忠街	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置
10、北區	公園南路、西華街	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置
11、北區	公園路、北安路一段	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置
12、北區	成功路/裕民街	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置

## 臺南市政府永續提升人行安全計畫改善路口辦理進度

行政區	路口	改善項目	辦理單位	辦理進度
13、安平區	安平路、華平路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.路口轉角擴大</li> <li>2.行穿線退縮</li> <li>3.強化無障礙設施</li> <li>4.增設當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-3.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>4.已完成牌面設置</li> </ol>
14、安平區	郡平路、健康三街	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.行穿線退縮</li> <li>2.行人專用號誌</li> <li>3.增設當心行人標誌</li> </ol>	交通局	已派工，預計113年9月底前完成
15、安平區	國平路、建平七街	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.行穿線退縮</li> <li>2.行人專用號誌</li> <li>3.增設當心行人標誌</li> <li>4.強化無障礙設施</li> </ol>	交通局 工務局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-3，已派工，預計113年9月底前完成</li> <li>4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> </ol>
16、永康區	復國一路、復華三街	增設當心行人標誌	交通局	已完成牌面設置
17、南區	中華西路一段、新孝路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>

## 臺南市政府永續提升人行安全計畫改善路口辦理進度

行政區	路口	改善項目	辦理單位	辦理進度
18、南區	中華西路一段、新信路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>
19、南區	中華西路一段、新和路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>
20、南區	中華西路一段、新平路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>
21、南區	中華西路一段、清水路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>

## 臺南市政府永續提升人行安全計畫改善路口辦理進度

行政區	路口	改善項目	辦理單位	辦理進度
22、南區	中華西路一段、鯤鯓路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>
23、南區	中華西路一段、建南路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>
24、南區	中華西路二段、中華西路二段550巷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.左轉車道及左轉保護時相</li> <li>2.建置停等安全空間</li> <li>3.強化無障礙設計與設施</li> <li>4.庇護島</li> <li>5.行人專用號誌</li> <li>6.當心行人標誌</li> </ol>	工務局 交通局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-4.辦理發包中，預計113年12月底前完成</li> <li>5.-6.配合工務局辦理相關交通設施，預計113年12月底前完成</li> </ol>