

下營區公所督導小組督導紀錄表

標案名稱	臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程			督導日期	111年7月8日
主辦機關	臺南市下營區公所			預定進度	13.13%
				實際進度	14.25%
設計廠商	薈豐工程顧問有限公司	監造廠商	薈豐工程顧問有限公司	承攬廠商	三裕正營造有限公司
發包預算	27,246.045 仟元			契約金額	25,320 仟元
督導委員	外聘：林委員任應 內聘：林執行秘書建廷、林委員廷遠、謝委員桓鈞				
領隊及工作人員	領隊：蔡召集人銘育 工作人員：蔡晉庭			督導分數	80 分
優點	品質管理制度： 現地施工品質：				
缺點	品質管理制度： 1、自主檢查表檢查點建議加註里程。 2、建議檢附職業安全衛生講習教材。 3、交維設施調整變更應報本所備查。 4、監造單位7月2日混凝土抽查紀錄，檢查位置與照片所述OK+340不符。 5、監造技師3月18日督導資料，所附照片日期為3月19日，與實際狀況不符。 6、職業安全衛生告示牌7月8日未填寫本日出工人數。 7、土方開挖自主檢查表6月20日實際檢查情形檢查值有異常紀錄。 現地施工品質： 1、道路挖掘埋管鐵板屬臨時設施，請儘速進行臨鋪，以利通行安全。 2、欄杆基座拆模後，外表鐵線、鐵釘請剪除乾淨。 3、混凝土澆置前垃圾請確實清理。 4、工地容器為避免登革熱，請保持無水狀態。				
建議	1、注意工地放樣並做好排水設施，避免積水。 2、自主檢查表建議附檢查照片；另工程施工照片檢視是否有符合工地職安規定。 3、工程告示牌建議加入政風信箱。				
檢驗拆驗					