

下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

111年7月1日督導缺失意見改善回覆表

第2頁，共2頁

督導缺失	改善回覆
12. 新砌紅磚收邊緣石(清水磚)部分紅磚勾縫未填滿，部分紅磚有泥漿汙損未清除乾淨。	已清理，詳改善後照片 008。
13. 風雨球場北側圍籬傾斜，請儘速改善，以免造成危險。	已改善加強固定，詳改善後照片 002。
督導建議：	
1. 壓克力鋪面施工前，請落實球場試水，並妥善以樹脂砂漿調整地坪洩水。	依督導建議辦理。
2. 基地周邊排水，請設計單位研擬改善方案	配合機關研議討論辦理。
3. RC 剛性鋪面壓克力球場易裂，尤其新舊鋪面結合及角隅處，建議應檢討防裂措施。	與協力廠商討論研議防裂措施。
4. 臨綜合球場側有排水(積水)不良情形，建議檢討設置排水淺溝。	配合機關研議討論辦理。
5. 貨櫃本體(舊貨櫃)有多處生鏽情形，應重新進行防鏽塗層處理。	以防鏽漆處理，詳改善後照片 004。
6. 無障礙廁所坡道平台與無障礙廁所入口平台(直徑 150 公分)未一致，建議再檢討。	依督導建議辦理。
7. 工程進度達 65.77%，清圖與數量檢核完成，漏項及數量不足部分，應儘速完成變更設計。	配合機關辦理。
以下空白	




下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

111年7月1日督導缺失意見改善回覆表

第2頁，共2頁

督導缺失	改善回覆
12. 新砌紅磚收邊緣石(清水磚)部分紅磚勾縫未填滿，部分紅磚有泥漿汙損未清除乾淨。	已清理，詳改善後照片 008。
13. 風雨球場北側圍籬傾斜，請儘速改善，以免造成危險。	已改善加強固定，詳改善後照片 002。
督導建議：	
1. 壓克力鋪面施工前，請落實球場試水，並妥善以樹脂砂漿調整地坪洩水。	依督導建議辦理。
2. 基地周邊排水，請設計單位研擬改善方案	配合機關研議討論辦理。
3. RC 剛性鋪面壓克力球場易裂，尤其新舊鋪面結合及角隅處，建議應檢討防裂措施。	與協力廠商討論研議防裂措施。
4. 臨綜合球場側有排水(積水)不良情形，建議檢討設置排水淺溝。	配合機關研議討論辦理。
5. 貨櫃本體(舊貨櫃)有多處生鏽情形，應重新進行防鏽塗層處理。	以防鏽漆處理，詳改善後照片 004。
6. 無障礙廁所坡道平台與無障礙廁所入口平台(直徑 150 公分)未一致，建議再檢討。	依督導建議辦理。
7. 工程進度達 65.77%，清圖與數量檢核完成，漏項及數量不足部分，應儘速完成變更設計。	配合機關辦理。
以下空白	



# 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:001

<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 3.材料堆置雜亂，請加強改善。 8.工區內垃圾及廢棄物未整理。</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 安排人員清理</p> <p>位置： 風雨球場 (改善中)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 改善完成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	



缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:002

日期：  
111年07月01日

督導缺失：  
4.圍籬請加強牢固。  
13.風雨球場北側圍籬  
傾斜，請儘速改善，以  
免造成危險。

位置：  
風雨球場  
(改善前)



日期：  
111年07月11日

說明：  
圍籬加強牢固完成

位置：  
風雨球場  
(改善後)



# 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:003

<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 5.鋼構及螺栓有鏽蝕現象，請加強油漆保護。 10.鋼構工程鋼骨吊裝與維裝損傷處漆面雖已修補，但仍有許多小地方疏漏(鋼柱/斜撐/拉桿)。</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 螺栓防鏽塗漆改善中</p> <p>位置： 風雨球場 (改善中)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 螺栓防鏽塗漆完成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	



## 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:004



<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 6.外觀加強防鏽處理</p> <p>督導建議： 5.貨櫃本體(舊貨櫃) 有多處生鏽情形，應重新進行防鏽塗層處理。</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 貨櫃外觀防鏽處理</p> <p>位置： 風雨球場 (改善中)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 貨櫃外觀防鏽處理完成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	



## 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:005

<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 7.工程告示牌完工期限未更新</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 工程告示牌完工期限更新完成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	
<p>日期： 111年 月 日</p> <p>說明：</p> <p>位置：</p>	



# 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:006

<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 9.工區大門入口處積水 泥濘汙染路面</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 工區大門入口處積水 泥濘汙染路面整理中</p> <p>位置： 風雨球場 (改善中)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 工區大門入口處積水 泥濘汙染路面整理完 成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	





缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:007

<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 11.鋼筋混凝土圍柱旁 放樣鋼筋突出地面， 影響安全。</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 鋼筋混凝土圍柱旁 放樣鋼筋突出地面，影 響安全。</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	
<p>日期： 111年 月 日</p> <p>說明：</p> <p>位置：</p>	



# 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

編號:008

<p>日期： 111年07月01日</p> <p>督導缺失： 12. 新砌紅磚收邊緣石(清水磚)部分紅磚勾縫未填滿，部分紅磚有泥漿汙損未清除乾淨。</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年07月11日</p> <p>說明： 重新補漿填實。</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	
<p>日期： 111年 月 日</p> <p>說明：</p> <p>位置：</p>	

