

112 年 臺南市七股科技工業區 第二季（4 月～6 月）資訊公開

上位計畫		
1	可行性規劃報告 第一次變更	111 年 05 月 24 日 經濟部工業局先行備查，後續依據開發計畫變更及環境影響差異分析報告審查結果修正後辦理審查。
2	第二次變更開發 計畫暨第一次變 更細部計畫書	都發局112年6月5日召開第2次專案小組審查，目前辦理審查意見修正中，預訂於 112 年 7 月完成修正並提送審議小組續審。
3	環境影響差異分 析報告	環保署 112 年 5 月 3 日召開專案小組第 3 次初審會議，決議審核修正通過，目前於 112 年 6 月完成修正並提送環評審查委員會續審。

工程進度		預訂進度	實際進度
1	假設工程（圍籬及工務所）	95.03 %	94.15 %
2	河川疏濬取土工程	27.36 %	62.04 %
3	整地工程	47.61 %	48.41 %
4	材料暫置區	87.12 %	98.70 %



整地開發中



洗車台