

113 年 臺南市七股科技工業區 第 2 季（4 月～6 月）資訊公開

上位計劃及招商		
1	可行性規劃報告 第一次變更	本局 113 年 6 月 14 日提送定稿本供經濟部產業園區管理局核備。
2	第二次變更開發 計畫暨第一次變 更細部計畫書	本府都市發展局113年月3日21日核定。
3	環境影響差異分 析報告	環境部 112 年 10 月 31 日備查。
4.	土地出售	113 年 5 月 20 日辦理第二次土地出售作業。

工程進度		實際進度
1	假設工程（圍籬及工務所）	100.00%
2	河川疏濬取土工程	83.46%
3	整地工程	73.48%
4	材料暫置區	100.00%
5	污水管線工程	44.36%
6	景觀綠美化工程(既有植栽移植工程)	96.36%
7	假設工程（全區臨時水電工程）	100.00%
8	113 年度園區安全衛生及環境保護作業	49.60%
9	排水工程	1.23%

（截至 113 年 6 月 30 日）



污水管線工程-立坑作業



臨時水電-分電盤基礎座吊裝定位