

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 1 月底執行進度：

- 1、1 月 1 日召開第 15 次雙週會。
- 2、1 月 11 日召開第 16 次週會。
- 3、1 月 16 日召開 112 年第 4 季工作檢討會議。
- 4、1 月 25 日召開第 16 次雙週會。
- 5、截至 1 月 30 日，預定進度 16.00%，實際進度 17.89%。