

臺南縣東山鄉都市計畫文小2用地公共設施保留地 徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	112年4月11日
二、核准徵收日期文號	78年4月7日府地四字第147806號函
三、公告徵收日期文號及 公告期間	78年4月24日府地用字第49297號函 公告期間自78年4月24日起至78年5月24日止
四、通知發價日期文號	通知於78年6月6日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定/ <input type="checkbox"/> 業於78年1月開工，79年12月完工
六、實際開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 已開工（88年開工） <input type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度100%，實際進度28%
八、土地使用情形概述	<ol style="list-style-type: none"> 因應東山國小活動使用需求，指定為東山國小第二校區。 完成校舍空間整體配置，88年興建幼兒園校舍，另於109年完成東山國小文教中心興建工程。
九、彩色現況照片 (以紅線標示計畫範圍及 標註攝日期；如範圍較 大，應檢附足以呈現工程 計畫實際進度之照片數 量。)	<p>東北隅幼兒園</p> <p>112.4.11 拍照</p>

西南隅往東北隅拍攝照片(大樹與活動中心)



◎備註：

1.表列第六及第七項內容，應就使用現況調查當日實際情形填列。

2.第七項：

(1)預定進度：自報准徵收取得用地至今，預定應完成之工程進度值。

(2)已完成進度：自報准徵收取得用地至今，實際已完成之工程進度值。

3.第九項：彩色現況照片應為第一項使用情形調查日期拍攝之照片。