

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺南市政府水利局 函

地址：70844台南市安平區健康路三段15號

承辦人：林俊宇

電話：2986672分機7675

傳真：2997028

電子信箱：willson@mail.tainan.gov.tw

73001

臺南市新營區民治路36號

受文者：臺南市政府水利局污水養護工程科

發文日期：中華民國108年2月1日

發文字號：南市水污養字第1080186620號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送108年1月30日本局「竹溪水環境改善計畫第二期—竹溪流
流域周邊空間景觀改善計畫暨哈赫拿爾森林及周邊水岸改善
計畫」施工前協調會會議記錄1份，請查照。

說明：依據108年1月24日南市水污養字第1080151482號開會通知單
續辦。

正本：臺南市政府水利局、臺南市政府社會局、臺南市政府工務局、臺南市體育處、唐
億營造股份有限公司、綠波國際環境設計有限公司

副本：臺南市政府水利局污水養護工程科

局長李賢義

本案依分層負責規定授權主管科長決行

「竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪流域周邊空間景觀改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫第二期-哈赫拿爾森林及周邊水岸改善計畫」

施工前協調會

壹、時間：107年9月25日（星期二）下午2時00分

貳、地點：安平水資源回收中心102會議室

參、主持人：林科長育年

肆、與會人員：如簽到簿

伍、討論事項及決議：

議題一、推手館議題

體育處：目前已公告拆除推手館，期程拆除目前尚未確定。

決議：為配合本案工進倘108年3月底前尚未完成推手館拆除與遷移事宜，該工項以減作方式辦理。

議題二、松柏育樂中心

社會局：

- (一) 有關松柏育樂中心與水都水世界之間工程圍籬，同意依1/24現場會勘結論協調工程圍籬施作範圍。
- (二) 有關松柏育樂中心與運動廣場之間，由社會局施工廠商先行施作。

決議：

- (一) 現場範圍請監造及施工單位與社會局施工廠商協調，以利工進。
- (二) 松柏育樂中心與運動廣場之間，以乙種圍籬區隔，請社會局施工廠商最晚於4月底前施作完成該部分工項後，交由唐億公司施作鋪面銜接。

議題三、施工前說明會

體育處：小極限運動場工區施工前，請提早公告施工期程，以利公告。

水利局：

- (一) 有關因受體育路施工影響單位，請唐億公司於施工前說明會進行相關施工動線、交維說明。
- (二) 請監造及施工廠商先行了解蔡氏住戶於施工期間出入動線，提供配套或應

印方案。

決議：請唐億公司主導施工前說明會，預計 108 年 2 月 13 日上午辦理，請先行通知里長與相關人員，並準備相關文件資料以利說明會執行。

議題四、金湯橋護岸施工

水利局：因部分護岸水利局已採緊急搶修，本案金湯橋護岸改善是否已屬穩定請監造、施工單位與技師人員，再行確認施作之必要性。

決議：請綠波公司及唐億公司與相關技師人員現勘確認施作之必要性，於開工前回復。

議題五、交維計畫提送

體育處：

- (一) 統一獅於 3 月 9 日開始熱身賽有巴士迴轉或進出需求、9 月份田徑場有足球賽事，請再行考量及協調。
- (二) 有關竹溪水環境改善計畫第二期 2 案工區範圍道路皆為永華體育園區道路，請施工廠商於 2 月 15 日前提供施工範圍交通維護圖。
- (三) 有關本處永華田徑場內外整修工程，出入口請水利局協調配合工區設置。

水利局：

- (一) 竹溪橋改建工程預計 108 年 2 月底開工，屆時再配合工務局現勘及協調會議。
- (二) 交維計畫請先提送本局，本局將同步轉由體育處審查。
- (三) 請監造與施工單位與統一獅現場會勘，有關巴士迴轉或進出需求，工程施作盡量配合賽事。

決議：

- (一) 請監造與施工單位配合工務局竹溪橋改建工程出席現勘及協調會議。
- (二) 請體育處提供賽事表，如賽事日期與施工期間衝突請監造及施工單位與統一獅現場會勘，協調出入動線。
- (三) 請唐億公司於開工日前提報本局交維計畫書、相關工區範圍、交通維護圖。
- (四) 有關體育處永華田徑場外部整修工程，由本局先行施工改善項完成後再由體育處廠商進行施工，如該整修工程過程破壞或毀損本局施作工項，由體育處廠商負責修繕與回復。

議題六、提醒事項

體育處：棒球場旁有 FRP 式化糞池，請廠商於施工期間注意。

水利局：

- (一) 施工、品質、職安計畫書、保險相關資料需於開工前完成核定。
- (二) 請監造、施工廠商依照工程圖樣及說明書，進行清圖動作製作工地現場施工製造圖，避免矛盾、衝突、錯誤等影響施工，於開工後 45 日內提送至本局。
- (三) 請監造單位擬訂定期工程會議時程。
- (四) 請預先擬訂施工工項排序、範圍、執行期程等，先行提供本局施工預定進度網狀圖。
- (五) 事先探查地下管線避免影響施工。
- (六) 移植計畫書請先行準備。
- (七) 工務所位置、工地臨時用水用電請先完成相關申請程序。
- (八) 鄰近運動園區的施工圍籬部分，請考量以彩繪圖案或願景帆布等方式融合環境、降低衝擊，提供施工圍籬架設期程。
- (九) 施工請避開民眾休息時間以免打擾、注意工地周遭環境維護並定期洗掃，避免塵土飛揚及污損路面，請施工團隊到現場了解。
- (十) 除契約規定之施工告示牌外，接近工區處也要設置告示或通知宣導民眾。

決議：

- (一) 請監造、施工單位進行清圖與清點數量作業並於開工後 45 日內提送至本局。
- (二) 請監造單位定期辦理工程 3 方會議。
- (三) 施工圍籬彩繪圖案或願景帆布部分，由綠波公司提供願景圖面資料交付唐億公司進行施作相關彩繪或願景帆布。
- (四) 有關開工前之相關事項，請監造及施工單位配合辦理。

陸、散會（下午 16 點 20 分）

「竹溪水環境改善計畫第二期工程
竹溪流域周邊空間景觀改善計畫及哈赫拿爾森林及周邊水岸改善計畫」
施工前協調會簽到表

一、開會時間：108年1月30日（星期三）下午14時00分

二、開會地點：安平水資源回收中心102會議室

三、主持人：林育年科長

林育年

記錄：林俊宇

單位	職稱	簽名	備註
體育處		楊弘偉	
		張建華	
		劉孟芳	
社會局		侯政璿	
		柯淑娟	
		陳尚壕	
唐億營造股份有限公司		溫健超、李國慶	
		戴士偉、周忠勇	
綠波國際環境設計有限公司		黃元聖	
		黃仲宏	
臺南市政府水利局		陳俊傑	
		林俊宇	