

台灣世曦工程顧問股份有限公司

會 勘 (議) 紀 錄

工程名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

編號：12001-AA-05-01

一、會勘（議）項目：第4次施工進度協調會議

二、會勘（議）日期：113年4月26日下午03:00

三、參加人員：

主 持 人 :何時彥

記錄：何時彥

臺南市政府工務局：黃彥儒

監 造 單 位：台灣世曦—何時彥、郭冠緯、蔡雪雲

廠 商：開源營造—陳泰憲、林瑋哲、王家豐

四、施工進度：預定0.00%，實際0.01%，超前0.01% (截至113年4月26日止)

五、會勘（議）內容：

決議編號	前次會議結論事項	追蹤辦理/施工廠商回覆情形	執行單位	前次列管時效
1130223-5	請施工廠商及監造單位儘速進行圖面確認及釐清作業，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 配合辦理。 <u>1130306</u> 目前正釐清相關疑義，部分已先MAIL給設計單位，後續將持續辦理。 <u>1130410</u> 相關疑義除已發文請設計單位協助處理，另新增的部分也持續進行釋疑，有請設計單位儘速回覆。 <u>1130426</u> 已於113/4/25與設計開會討論相關疑義部分，後續將疑義部分發文請設計單位釋疑。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130410-1	有關本工程營造綜合險請儘速辦理。	<u>1130410</u> 配合辦理。 <u>1130426</u> 已於113/4/25提送工務局。	開源營造 台灣世曦	結案
1130410-2	請提供本工程橋梁閉合施工之半年期間，配合施工現況以避開橋梁施工設備之最大淨高淨寬，以提供進出船隻進出使用。	<u>1130410</u> 配合辦理。 <u>1130426</u> 已提供。	開源營造 台灣世曦	持續督辦

1130410-3	有關本工程將於4/20開工，施工前請針對施工區域周邊環境(如碼頭、蚵田等)及鄰房(如學校、餐廳等)影響進行施工影響評估及因應措施，並與相關單位進行說明協調，要盡到告知及溝通之責任，並落下紀錄。	<u>1130410</u> 配合辦理。 <u>1130426</u> 持續均有與周邊相關單位，如漁港所、臺南海事及漁民等進行說明協調，並發文記錄。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130426-1	管線協調會議預計於113/5/2開會，屆時需確認各管線單位施工時間及完成時間。	<u>1130426</u> 配合辦理。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130426-2	有關本工程施工範圍內工務局路燈拆除後需先繳庫。	<u>1130426</u> 配合辦理，後續將持續監督相關作業流程。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130426-3	主辦機關建議本工程監造人員應增加人力，以利後續工程順利。	<u>1130426</u> 將與工程處協商後續辦。	台灣世曦	持續督辦
1130426-4	於113/04/26因降雨無法施工，但因施工項目為鑽探，難以辦理工期展延。	<u>1130426</u> 請依契約規定提送相關工期展延資料，並將依契約規定進行審查。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及 作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。

『臺南市安平漁港跨港大橋新建工程』
第 4 次安衛環保暨施工進度協調會議簽到表

一、開會日期：113 年 4 月 26 日(星期五) 下午 15:30

二、開會地點：

出(列)席單位	簽名
臺南市政府工務局新建工程科	黃孝偉
開源營造股份有限公司	陳子廷 王新豐 邱雲哲
台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處	何麗屏 鄧冠緯 廖智豪