



1130426-1	管線協調會議預計於113/5/2開會，屆時需確認各管線單位施工時間及完成時間。	<u>1130426</u> 配合辦理。 <u>1130515</u> 於113/5/2開會後，確認台電施作範圍由本工程基樁影響範圍開始施作(P3)，減少台電工程影響本工程之期程，另台電影響本工程另有P1及A1橋台位置，影響時間為6/20，後續將與管線單位積極協調管線遷移時程。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130426-2	有關本工程施工範圍內工務局路燈拆除後需先繳庫。	<u>1130426</u> 配合辦理，後續將持續監督相關作業流程。 <u>1130515</u> 配合辦理，後續將持續監督相關作業流程。	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130426-3	主辦機關建議本工程監造人員應增加人力，以利後續工程順利。	<u>1130426</u> 將與工程處協商後續辦。	台灣世曦	結案
1130426-4	於113/04/26因降雨無法施工，但因施工項目為鑽探，難以辦理工期展延。	<u>1130426</u> 請依契約規定提送相關工期展延資料，並將依契約規定進行審查。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130515-1	請施工廠商於個步驟施工前先高知當地漁會、區公所辦公室等，並針對施工影響蚵類等養殖部分，與民眾取得共識(告知施工時程、施工方式)。	<u>1130515</u> 配合辦理。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
~以下空白~				

## 六、承商需協助事項：

無。

## 七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做6小時教育訓練及作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備1機2員3證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。

『臺南市安平漁港跨港大橋新建工程』  
第 5 次安衛環保暨施工進度協調會議簽到表

一、開會日期：113 年 5 月 15 日(星期三) 下午 15:00

二、開會地點：

出(列)席單位	簽名
臺南市政府工務局新建 工程科	黃芳偉
開源營造股份有限公司	蔡本全 忠孝文
台灣世曦工程顧問股份 有限公司嘉南工程處	郭冠緯 林晉平