

台灣世曦工程顧問股份有限公司

會 勘 (議) 紀 錄

工程名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

編號：12001-AA-05-06

一、會勘（議）項目：第 6 次施工進度協調會議

二、會勘（議）日期：113 年 5 月 28 日下午 03:00

三、參 加 人 員：

主 持 人：何時彥

記錄：何時彥

臺南市政府工務局：黃彥儒

監 造 單 位：台灣世曦—郭冠緯、蔡雪雲

廠 商：開源營造—陳泰憲、羅琮文、王朝源、許志旭、楊家睿

四、施工進度：預定 0.13%，實際 0.1%，超前 0.00% (截至 113 年 5 月 28 日止)

五、會勘（議）內容：

決議編號	前次會議結論事項	追蹤辦理/施工廠商回覆情形	執行單位	前次列管時效
1130223-5	請施工廠商及監造單位儘速進行圖面確認及釐清作業，以免影響後續施工。	<u>1130223</u> 配合辦理。 <u>1130306</u> 目前正釐清相關疑義，部分已先MAIL給設計單位，後續將持續辦理。 <u>1130410</u> 相關疑義除已發文請設計單位協助處理，另新增的部分也持續進行釋疑，有請設計單位儘速回覆。 <u>1130426</u> 已於113/4/25與設計開會討論相關疑義部分，後續將疑義部分發文請設計單位釋疑。 <u>1130528</u> 已於113/5/28召開第一次釋疑檢討會議，將依會議結論辦理。	開源營造 台灣世曦	結案
1130410-3	有關本工程將於4/20開工， <u>施工前請針對施工區域周邊環境(如碼頭、蚵田等)及鄰房(如學校、餐廳等)影響進行施工影響評估及因應措施，並與相關單位進行說明協調，要盡到告知</u>	<u>1130410</u> 配合辦理。 <u>1130426</u> 持續均有與周邊相關單位，如漁港所、臺南海事及漁民	工務局 開源營造 台灣世曦	結案

	及溝通之責任，並落下紀錄。	等進行說明協調，並發文記錄。 <u>1130528</u> 於113/5/8市府工務局已回復113/4/3召開施工期間漁港影響說明會議紀錄。		
1130426-1	管線協調會議預計於113/5/2開會，屆時需確認各管線單位施工時間及完成時間。	<u>1130426</u> 配合辦理。 <u>1130515</u> 於113/5/2開會後，確認台電施作範圍由本工程基樁影響範圍開始施作(P3)，減少台電工程影響本工程之工期，另台電影響本工程另有P1及A1橋台位置，影響時間為6/20，後續將與管線單位積極協調管線遷移時程。 <u>1130528</u> 於113/5/28工務會後查台電來函113/5/21台南字第1138062469號說明：二、…並預計7月底前遷改完成。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130426-2	有關本工程施工範圍內工務局路燈拆除後需先繳庫。	<u>1130426</u> 配合辦理，後續將持續監督相關作業流程。 <u>1130515</u> 配合辦理，後續將持續監督相關作業流程。	開源營造 台灣世曦	結案
1130426-4	於113/04/26因降雨無法施工，但因施工項目為鑽探，難以辦理工期展延。	<u>1130426</u> 請依契約規定提送相關工期展延資料，並將依契約規定進行審查。 <u>1130528</u> 目前施工廠商已提出工期展延申請，監造單位已依契約規定審查函請業主核示。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130515-1	請施工廠商於個步驟施工前先告知當地漁會、區公所辦公室等，並針對施工影響蚵類等養殖部分，與民眾取得共識(告知施工時程、施工方式)。	<u>1130515</u> 配合辦理。 <u>1130528</u> 於113/5/24向各相關單位檢送施工前宣導單。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130528-1	有關本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<u>1130528</u> 目前補充鑽探報告已完成，進行危評資料撰寫，預於6	開源營造 台灣世曦	持續督辦

		月下旬(7月上旬)申請第二階段危評審查。		
1130528-2	有關配合漁港所辦理本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<u>1130528</u> 有關臺南市漁港及近海管理所通知海口段35-8地號土地將於113年5月31日至6月2日期間辦理路跑活動致影響無法施作，後續再依契約規定辦理工期展延申請。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130528-3	有關配合漁港所辦理本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<u>1130528</u> 有關本工程與松林造船施工界面請施工廠商依113/5/31協調會議內容積極協調，避免影響施工。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及 作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圍圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。

**『臺南市安平漁港跨港大橋新建工程』
第 6 次安衛環保暨施工進度協調會議簽到表**

一、開會日期：113 年 5 月 28 日(星期二) 下午 15:00

二、開會地點：臺南市安平漁港跨港大橋工務所會議室

出(列)席單位	簽名
臺南市政府工務局新建工程科	黃孝偉
台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處	郭冠緯 蔡雪雲
開源營造股份有限公司	王朝源 許志旭 陳厚志 張宗文 楊家春