

1130528-1	有關本工程第二階段危評審查請施工廠商儘速辦理，避免影響後續工進。	<p>1130528 目前補充鑽探報告已完成，進行危評資料撰寫，預於6月下旬(7月上旬)申請第二階段危評審查。</p> <p>1130607 於6月7日第二階段危評會前會，進行危評資料撰寫。</p> <p>1130618 第二階段危評審查預計113年8月2日送審(依網圖完成期限為工期第180天(113/10/17))。</p>	開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130528-2	有關臺南市漁港及近海管理所通知海口段35-8地號土地將於113年5月31日至6月2日期間辦理路跑活動致影響無法施作。	<p>1130528 有關臺南市漁港及近海管理所通知海口段35-8地號土地將於113年5月31日至6月2日期間辦理路跑活動致影響無法施作，後續再依契約規定辦理工期展延申請。</p> <p>1130607 施工廠商預計113/6/11提出工期展延申請，監造單位依契約規定審查函請業主核示</p> <p>1130618 廠商已提送工期展延申請，監造單位依契約規定審查函請業主核示。</p>	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130528-3	松林造船有限公司提出「臺南安平漁港跨港大橋新建工程」陳情疑義事項回復會議。	<p>1130528 有關本工程與松林造船施工界面請施工廠商依113/5/31協調會議內容積極協調，避免影響施工。</p> <p>1130607 113/5/31協調會議松林造船人員未到，工務局再擇日辦理協調會。</p> <p>1130618 請施工廠商及監造單位積極協調松林船廠，以免延誤後續工進。</p>	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦

1130607-1	有關本工程施工圍籬油漆面漆選色	<u>1130607</u> 本工圍籬油漆面漆與大門油漆面漆選色，依契約規定辦理函請業主選色。 <u>1130618</u> 補發附件色號卡及安全警告標語相關圖示。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130607-2	督導施工廠商發放工程宣導單或設置工程告示牌	<u>1130607</u> 於113/5/24本工程函轉相關單位作施工前宣導，預計113/6/12設置工程告示牌 <u>1130618</u> 113/6/17工程告示牌安裝。	工務局 開源營造 台灣世曦	結案
1130618-1	補充地質鑽探已施作完成請提供報告及液化潛能評估分析。	<u>1130618</u> 預計113/7/1補充地質鑽探調查成果報告送審。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-2	有關本工程施工全套管基樁進場期程。	<u>1130618</u> 預計113/7/15全套管鋼筋進場，113/7/20機具進場。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-3	有關本工程樹木移植前請依規範規定期限辦理斷根作業。	<u>1130618</u> 持續監督辦理。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-4	113年6月17日海事學校同平路工程施工會議，海事學校於同平路上之人行道工程施工預計施作至7月底，本工程施工圍籬配合海事學校工程完成後施作，配合施工期間請配合施作臨時阻隔及防護措施。	<u>1130618</u> 海事學校同平路工程施工及垃圾車出路口與本工程交維圍籬範圍工作面重疊，本工程施工圍籬將配合海事學校工程縮減至城平路，承商已向交通局電話洽詢，因教原核定範圍縮減，可待施工圍籬完成後變更資料提報交通局書面審查即可，承商預計於113/7/15提送書面變更資料送審。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
1130618-5	請儘速完成交維、施工圍籬、試挖等工程施作	<u>1130618</u> 交維及施工圍籬城平路預計113/7/15完成，工地試挖已完成。報告整理中預計113/7/5前提送，持續監督辦理。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦

1130618-6	113/10/4-113/10/6三天浪人祭音樂會預計每日人車流量2-3萬人三天預計人數維10萬人。會場位置在工區料廠工務所周圍，屆時若要施工大型車輛出入有安全疑慮，請施工廠商針對配合活動先行規劃施工動線。	<u>1130618</u> 1. 詳附件2024浪人祭場地協調會議記錄。 2. 後續將依實際情況配合調整施工動線及施工時間。	工務局 開源營造 台灣世曦	持續督辦
～以下空白～				

六、承商需協助事項：

無。

七、宣導契約規定及安衛暨環保事宜：

1. 工區週邊道路，請務必加強灑水，避免天氣乾燥產生塵土飛揚，影響空氣品質。
2. 營建車輛行駛工區旁通道路，請小心駕駛放慢速度；並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區，並請落實門禁管制，避免外來車輛及居民誤闖工區。
3. 請加強宣導工地禁用酒精性飲料事宜，並落實施人員進出工地配戴個人防護用具事宜。
4. 新進人員（協力廠商）進場前請依規定做 6 小時教育訓練及 作業場所之危害告知
5. 請加強既有路面之巡視（尤其是下雨天）及交維設施之自檢，遇有破損或洞應立即修復以為用路人之行車安全。
6. 吊車或卡掛作業應具備 1 機 2 員 3 證，並於吊掛區域做好阻隔圈圍，指揮人員於警示線外，請承商配合辦理。

『臺南市安平漁港跨港大橋新建工程』
第 8 次安衛環保暨施工進度協調會議簽到表

一、開會日期：113 年 6 月 18 日(星期二) 下午 14:00

二、開會地點：臺南市安平漁港跨港大橋工務所會議室

三、主持人：

四、出席單位及人員：

出(列)席單位	簽名
臺南市政府工務局新建工程科	黃芳偉
台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處	郭冠緯 廖智彥
開源營造股份有限公司	張子志 楊家壽
台電(台南區工程處)	李御睿 06-2160121 #2434 王章亞 #3555
海巡署南部分署第一一岸巡隊	林星勁 (0910992432)
台南市議員林俊憲 林依婷	楊雅鈞秘書 (06-2636000)
浪人季活動單位	汪煥輝 0931151026 曹書廷 0973122758 wayne85002@gmail.com