

101年復建工程管控

研究發展考核委員會

102年7月2日

簡報大綱

- 管理資訊系統登錄
- 完工期限展延
- 適用範圍

管理資訊系統登錄

- 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點-第9點
 - 工程主辦機關、直轄市、各縣（市）政府應確實登錄「[公共工程標案管理系統](#)」，其中發包預算達公告金額以上之標案決標後，應於三日內依政府採購法規定刊登於政府採購公報，相關資料將自動轉入公共工程標案管理系統
 - 發包預算未達公告金額之標案決標後，則應於三日內至公共工程標案管理系統新增標案。

自動轉入案件1/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

標案名稱	七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程		
標案編號	1011018	工程類別	排水工程
執行單位	臺南市政府水利局		
主辦機關	臺南市政府水利局	主管機關	臺南市

1.告訴系統是哪一個災害

聯絡人	陳工程員淑惠	聯絡電話	
-----	--------	------	--

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1 (A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品質人員(C1)	查核督導紀錄(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	承造廠商工地相關人員(C3)	工安事件(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM專技人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	五項指標(D6)
停工狀況(A7)		終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)		施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			匯至他系統(D9)
	工程地理座標圖資編輯(B10)		

自動轉入案件2/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

回首頁

回前頁

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案基本資料登錄1

執行機關

臺南市政府水利局

標案編號

1011018

(如要修改標案編號，請至主選單標案執行機關變更選項執行)

基本資料上次更新日期：102年01月02日

登錄權限

☒ 本機關所有帳號密碼 ☐ 限本帳號密碼

(登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他帳號將只能查閱而無法登錄資料。)

標案名稱

七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程

(決標公告標的名稱：七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程)

專案項目

非屬專案

列管狀態

非屬專案

是否統包

4年5000億公共建設投資計畫

工程類別

石門水庫及其集水區整體治理計畫

易淹水地區水患治理計畫

中央對地方縣市政府計畫型補助款

中央對地方縣市政府一般性補助款基本設施計畫

98年莫拉克颱風災後復建工程

101年8月蘭嶼綠島重建工程

101年6月泰利颱風復建工程

縣市鄉鎮

100年11月豪雨復建工程

100年8月南瑪都復建工程

100年7月豪雨復建工程

99年10月梅姬復建工程

施工地點

99年9月凡那比復建工程

99年7月豪雨復建工程

99年5月豪雨復建工程

99年0304地震復建工程

歸屬計畫

計畫主辦機關

計畫編號

(請填入機關代碼，如出現無XXXX機關名稱時，請點選上方查詢機關代碼。)

(如為列管公共建設計畫，請查明編號後填寫本欄) [重大公共建設編號查詢] [4年5000億計畫編號查詢]

()

自動轉入案件3/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

標案名稱	七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程		
標案編號	1011018	工程類別	排水工程
執行單位	臺南市政府水利局		
主辦機關	臺南市政府水利局	主管機關	臺南市政
聯絡人	陳工程員淑惠	聯絡電話	

2.告訴系統是哪一件復建工程

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1 (A1)	預算編列 (B1)	承造廠商之品質人員 (C1)	查核督導紀錄 (D1)
基本資料2 (A2)	各年度分配 (B2)	承造廠商專任工程人員 (C2)	查核懲處狀況 (D2)
基本資料3 (A3)	各月分配 (B3)	承造廠商工地相關人員 (C3)	工安事件 (D3)
基本資料4 (A4)	營建資材需求 (B4)	監造單位現場人員 (C4)	異議申訴及訴訟 (D4)
基本資料5 (A5)	執行進度 (B5)	規劃設計監造PCM專技人員 (C5)	服務滿意度 (D5)
變更經費期程 (A6)	驗收資料 (B6)	完工或結案 (C6)	五項指標 (D6)
停工狀況 (A7)		終止或解除合約 (C7)	人力需求 (D7)
付款狀況 (A8)	復建院核定項目 (B8)	施工相片 (C8)	影像連結 (D8)
分包廠商 (A9)	復建請撥款情形 (B9)		匯至他系統 (D9)
	工程地理座標圖資編輯 (B10)		

自動轉入案件4/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算核定

標案名稱	七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程		
標案編號	1011018	工程類別	排水工程
執行單位	臺南市政府水利局		
主辦機關	臺南市政府水利局	主管機關	臺南市政府水利局
發包預算	6,436.317千元	決標金額	4,066.000千元
實際決標日期	101年11月29日		
實際開工日期	101年12月10日	預付款	(未填)千元

行政院核定災害工程項目及內容(要修改請先點選核定編號)

核定編號	工程項目及內容名稱	使用預算來源(千元)		
		地方災害準備金	中央補助款	合計

[新增預算核定項目](#)

自動轉入案件5/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算->新增災害復建核定預算

標案名稱	七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程		
標案編號	1011018	工程類別	排水工程
執行單位	臺南市政府水利局		
主辦機關	臺南市政府水利局	主管機關	臺南市政府水利局
發包預算	6,436.317千元	決標金額	4,066.000千元
實際決標日期	101年11月29日		
實際開工日期	101年12月10日	預付款	(未填)千元

核定預算項目	(請選擇本標案使用經行政院所核定補助之預算項目) 如不知核定補助之預算項目或查無該項目，請洽縣府災害復建承辦人員
使用 地方災害準備金數	千元(填列本標案分配之額度屬地方災害準備金部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。
使用 中央補助款數	千元(填列本標案分配之額度屬中央補助款部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。
本標案使用 預算數	千元(本欄免填，由上二欄加總)

確定 重填 放棄

自動轉入案件6/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算->新增災害復建核定預算

標案名稱	七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程		
標案編號	1011018	工程類別	排水工程
執行單位	臺南市政府水利局		
主辦機關	臺南市政府水利局	主管機關	臺南市政府水利局
發包預算	6,436.317千元	決標金額	4,066.000千元
實際決標日期	101年11月29日		
實際開工日期	101年12月10日	預付款	(未填)千元

核定預算項目	i61A1-001 七股區六成排水支線護岸災害復建工程 核定金額:229千元 如不知核定補助之預算項目或查無該項目，請洽縣府災害復建承辦人員
使用 地方災害準備金數	229 千元 (填列本標案分配之額度屬地方災害準備金部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。
使用 中央補助款數	0 千元 (填列本標案分配之額度屬中央補助款部分，金額大小可洽貴機關會計單位或財主單位)。
本標案使用 預算數	229 千元 (本欄免填，由上二欄加總)

自動轉入案件7/7

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#)

[回前頁](#)

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->標案預算核定

標案名稱	七股區六成排水(哨所前對岸)及六成排水支線等2件護岸災害復建工程		
標案編號	1011018	工程類別	排水工程
執行單位	臺南市政府水利局		
主辦機關	臺南市政府水利局	主管機關	臺南市政府水利局
發包預算	6,436.317千元	決標金額	4,066.000千元
實際決標日期	101年11月29日		
實際開工日期	101年12月10日	預付款	(未填)千元

行政院核定災害工程項目及內容(要修改請先點選核定編號)

核定編號	工程項目及內容名稱	使用預算來源(千元)		
		地方災害準備金	中央補助款	合計
i61A1-001	七股區六成排水支線護岸災害復建工程	229.00	0.00	229.00
i61A1-002	六成排水(哨所前對岸)護岸災害復建工程	6,750.00	0.00	6,750.00

新增預算核定項目

自行新增案件1/4

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回入口](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統

 標案資料登錄

 標案查詢

 統計分析

 標案執行機關變更

 重複標案併案

 變更設計併案管理

 新增所屬內部單位

 專案追蹤列管

 對所屬公告訊息

 施工查核季報

 重大工安事件

 全民督工查詢

 承攬廠商編號查詢

 標案資料鎖定解鎖

 使用說明

 使用者帳號管理

 各機關聯絡人員

 廠商帳號審查

您是本系統自90年01月01日起，第 **4822228** 位訪客

自行新增案件2/4

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#)

[回前頁](#)

公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

◎可輸入標案**部分**編號查詢

開始查詢

清除條件

◎或輸入標案名稱**關鍵字**直接查詢

開始查詢

清除條件

◎如不知道標案編號或名稱，請按下面按鈕進入選單式查詢登錄

所有金額在建工程

發包預算5000萬以上

發包預算1000萬至5000萬

發包預算1000萬以下

完工未驗收案件

完工未填報廠商滿意度案件

以前年度完工案件

◎如要新增標案，請用選單式登錄進入後，確定標案資料未曾建立，點選上方新增標案按鈕即可。

自行新增案件3/4

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄

92年7月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，不需新增，如果標案配合專案計畫列管需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，請按 **新增標案** 建立標案基本資料
表列之標案如係實單位發包，決標後將交由下屬單位執行，請將決標相關資料填妥後，
以變更執行機關移轉至下屬機關，再由該機關人員繼續登錄後續執行情形資料。
如要查詢已完工標案或非工程類標案資料可按 [以前年度完工標案](#) 查詢
(下表僅顯示貴機關直接執行之本年度在建工程標案，如要登錄下屬單位執行之標案，請改用下屬單位之密碼)

[下一頁](#)

[重新整理](#)

單位：千元

執行單位：臺南市政府水利局

標案編號	標案名稱	實際 決標日期	決標金額	實際 開工日期	進度年月	預定進度	實際進度	差異	實際 完工日期	驗收 完成日期
1 099J1D0002827	五間厝排水生態計畫新建工程	099/12/21	32,320	100/01/02	101/11	85.00%	85.00%	0.00%		
2 1000121355	鹽埕D污水分區分支管網工程第二標	100/06/08	91,134	100/07/03	101/12	97.41%	99.67%	2.26%		
3 1000199904	臺南市鄭子寮地區(H污水分區)用戶接管增作工程	100/05/11	30,258	100/06/14	101/11	97.10%	96.04%	-1.06%		
4 1000348133	臺南市BCH污水分區用戶接管工程第三、四期第八標	100/08/09	111,040	100/09/12	101/12	77.83%	78.31%	0.48%		
5 1000553030	鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第三標	100/11/15	93,826	100/12/22	101/12	23.89%	24.06%	0.17%		
6 1000553218	鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第四標	100/10/13	98,800	100/11/14	101/12	16.00%	17.45%	1.45%		

自行新增案件4/4

使用單位：臺南市政府水利局

使用人員：水利局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->新增標案基本資料

- ◎如要新增標案，請先以標案查詢輸入名稱關鍵字，查明是否先前有該標案資料，或已由上級單位建立完成，以免重複填報。
- ◎如標案已由上級單位建立完成，可請上級機關將填報之資料用執行機關變更方式移轉標案資料即可。
- ◎系統不提供刪除標案之功能，新增時請注意不要重複。
- ◎一百萬以上標案如決標前即以本功能新增，決標後刊登政府採購公報之標案編號與本案編號應力求一致，以免轉入時標案重複。

執行機關：臺南市政府水利局

標案編號 *	(若編號內含中文或夾雜空白字元，將造成後續網頁無法連結)
標案名稱 *	
工程類別 *	(未填) v
發包預算	千元 (半形數字，不用輸入逗號)
預定公告日期	102 v 年 (請選擇) v 月 (請選擇) v 日
預定決標日期	(請選擇) v 年 (請選擇) v 月 (請選擇) v 日
實際決標日期	(請選擇) v 年 (請選擇) v 月 (請選擇) v 日
實際完工日期	(請選擇) v 年 (請選擇) v 月 (請選擇) v 日
施作地點 *	(未登錄) v (施作地點為單一鄉鎮時，選鄉鎮，如跨鄉鎮則選縣市，如跨縣市則選北中南區或台灣全區)
主管機關	(未登錄) v
主辦機關	(未登錄) v

行政院公共工程委員會列管

■ 精進災後復建工程專案平台

(三) 各縣市政府執行進度

101 年 6 月泰利颱風災後復建工程統計一覽表

主辦機關	核定預算 (千元)	核定件 數(A)	已發包 件數(B)	已完工 件數(C)	發包率 (B/A)	完工率 (C/A)
屏東縣	288,175	128	128	121	100%	95%
臺南市	435,210	248	245	216	99%	88%
南投縣	1,755,350	598	574	442	96%	74%
雲林縣	151,206	78	76	57	98%	73%
嘉義縣	1,035,206	510	421	308	83%	60%
桃園縣	491,317	335	335	142	100%	42%
合計	4,156,464	1,897	1,779	1,286	94%	68%

節錄至第2次會議資料

完工期限

- 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點-第8點
 - 復建工程經費未達新臺幣一千萬元之案件，應於災害發生後六個月內完工。
 - 復建工程經費達新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之案件，應於災後十個月內完工；無法於次年汛期前完工之案件，最遲應於次年五月三十一日前完成主體工程，及汛期間之保護措施。
 - 未能依限完工之案件，需依程序申請完工期限展延，並報經工程會同意

完工期限展延（1/7）

■ 登入-災後復建工程經費審議及執行資訊系統

■ 註冊 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：243312 ■ 登入



行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統



最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 |

請先登入系統

帳號 密碼

[我遺忘我的密碼](#)

完工期限展延 (2/7)

- 點選復建執行控管
- 選擇需展延之復建工程

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：243315

 行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

陳宗賢，歡迎。登出



最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建提報 | **復建執行控管**

請選擇颱風：101年8月蘇拉及天秤颱風

篩選條件

工程類別：全部

復建經費：全部

機關名稱：全部

鄉(鎮市)：全部

狀態：全部

執行狀態：全部

工程狀況：全部

工程名稱：

篩選

執行狀態顏色說明：未送出 申請中 退回 已核可 不同意

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
臺南市政府	A1	001	山上區玉峰里區域排水復建工程	山上區	玉峰里	2,730		已完工
臺南市政府	A1	002	仁德區港尾溝溪鐵路橋至榮橋段右岸災修工程	仁德區	保安里	12,380		未完工

完工期限展延（3/7）

■ 點選申請完工期限展延

十、變更紀錄

狀態	變更類別	申請日期	申請原因	核可日期	中央機關函復日期
同意	工程變更或註銷	2011/07/06	因校舍興建地點低窪，鄰近社區大排水道，校舍拆除重建工程將破壞該校原有排水系統，造成淹水問題，需進行周邊排水工程以協助回復原有校舍功能，增加校舍重建經費新台幣100萬元，核定經費調增為新台幣2270萬元。	2011/07/06	
同意	完工期限展延	2011/09/16	(2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者	2011/09/29	
同意	完工期限展延	2011/09/29	(6) 其他特殊因素	2011/09/29	
同意	完工期限展延	2012/10/02	(2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者	2013/01/09	

申請經費調整

申請工程變更或註銷

申請完工期限展延

完工期限展延（4/7）

- 原因分析：
- 100.06.14通過發包圖及預算書圖審查
- 100.09.14取得建築執照、拆除執照
- 100.10.12第一次公開招標，流標
- 100.10.20第二次公開招標，流標
- 100.10.26第三次公開招標，流標
- 100.11.25第四次公開招標，流標
- 100.12.05第五次公開招標，流標
- 100.12.13第六次公開招標，流標
- 100.12.20第七次公開招標，決標
- 工期核定170天
- 因大雨颱風天候因素經監造單位核定展延30天
- 實際完工日101年8月16日
- 初驗日期：101年9月5日
- 預定正式驗收日期：101年10月8日

變更詳細資料

完工期限展延

行政院規定之完工期限

2012.03.31

預定展延之完工期限

2012.08.16

辦理狀況

決標日期：100.12.20

契約開工日期：101.01.16

契約完工日期：101.07.16

實際開工日期：101.01.16

預定完工日期：101.08.16

不計工期天數：30

原因分析：

100.06.14 通過發包圖及預算書圖審查

100.09.14 取得建築執照、拆除執照

展延條件

（2）已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者 ▼

完工期限展延（5/7）

- 原因分析：已在規定期限內辦理工程招標經流標。
- 展延條件
 - 民眾陳情或抗爭
 - 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者
 - 因災害擴大或實際需求須變更設計，致增加工期
 - 配合其他工程暫無法施作。
 - 天候異常
 - 其他特殊因素

變更詳細資料	
完工期限展延	
行政院規定之完工期限	2012.12.25
預定展延之完工期限	2013.12.31
辦理狀況	決標日期：101.11.20 契約開工日期：簽約日起10日內開工 契約完工日期：開工之日起45日曆天內竣工 實際開工日期：101.12.7 預定完工日期：101.1.20 不計工期天數： 原因分析：已在規定期限內辦理工程招標經流標。
展延條件	〈2〉已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者


完工期限展延（6/7）

- 以災害類別為單位，全數填寫完成後，再點選管理完工期限展延。

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：243428

 行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

陳宗賢，歡迎。 登出



最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建提報 | **復建執行控管**

請選擇颱風：101年8月蘇拉及天秤颱風

篩選條件

工程類別：L1- 學校工程

復建經費：全部

機關名稱：全部

鄉(鎮市)：全部

狀態：全部

篩選

工程名稱：

執行狀態：全部

工程狀況：全部

執行狀態顏色說明：未送出 申請中 退回 已核可 不同意

機關名稱	工程代碼	核定序號	復建工程名稱	災害地點		經費	執行狀態	工程狀況
				鄉(鎮市)	村(里)			
臺南市政府	L1	001	竹門國小太排水溝復建工程	白河區	竹門里	1,200		已完工

管理【經費調整申請】

管理【完工期限展延】

完工期限展延（7/7）

- 先點選申請，再點選EXCEL符號，下載展延案件彙總表與明細表
- 併同相關佐證資料，函文工程會辦理展延

行政院公共工程委員會
災後復建工程經費審議及執行資訊系統

■ 註冊 ■ 變更密碼 ■ 加入我的最愛 ■ 瀏覽人數：243477

陳宗賢，歡迎。 登出

最新公告 | 參考資料 | 查詢統計 | 災後復建提報 | 復建執行控管

縣市：臺南市政府 工程代碼：A1 水利工程

勾選	核列序號	復建工程名稱	審議經費	核定完工日	申請完工日	展延原因	原申請日期
☒	010	官田區渡頭溪仁愛橋旁護岸災後復建工程	3,713	2013/04/27	2013/05/31	(2) 已在規定期限內辦理勞務標或工程標招標經流標者	

申請

適用範圍

- 依據公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點，提報行政院補助，經獲核定之災害復建工程。

簡報完畢，敬請指教