

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期 (日曆天)	契約預定 完工日期	展延工期 (免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期 限	實際完工日期	辦理情形	
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	C1-001	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區大坪里165區道1k+100(大坪高分26)道路災害復建工程	108.10.17	753,000	108.11.20	108.11.22	108.12.03	108.12.10	108.12.24	100	109.04.01		109.04.26		(一)C1-001、002二案併案辦理。標案名稱：「108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區大坪里165區道1k+100(大坪高分26)道路災害復建工程等2件」 (二)108.12.24開工，目前施工中。	
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	C1-002	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區牛埔里167區道1k+000(牛埔高分28-1)道路災害復建工程	108.10.17	1,128,000	108.11.20	108.11.22	108.12.03	108.12.10	108.12.24	100	109.04.01		109.04.26			
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	C1-003	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區石槽里南164線2K+715(坑內高分35)道路災害復建工程	108.10.17	1,810,000	108.12.09	108.12.12	108.12.24	108.12.31	109.01.14	80	109.04.02		109.04.26		109.01.14開工，目前施工中。	
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	G1-010	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區崎頂里芋園野溪護岸(石梯高分96右11右3)災後復建工程	108.10.18	1,884,000	108.11.25	108.11.29	108.12.10	108.12.18	109.01.01	100	109.04.09		109.04.26		109.01.10開工，目前施工中。	
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-024	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨及0813豪雨龍崎區土崎里深堀尾(深堀高枝14左3)農路災害復建工程	108.10.21	1,306,000	108.11.22 修正 109.01.31	108.12.04 修正二次 109.02.12	108.12.18 108.12.24 108.12.31 109.02.25				80			109.04.26		工程招標108.12.31第3次流標，109.01.31完成修正預算書，109.02.12二次公告，109.02.25第1次流標，預定109.03.04第2次開標。
108年8月利奇馬、0813豪雨及白鹿颱風	H3-025	108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨龍崎區土崎里廣嚴寺旁(廣嚴高枝57左5)農路災害復建工程	108.10.21	8,394,000	109.02.13	109.02.20					150		109.04.26		(一)臺南市政府農業局109.02.13南市農工字第1090178508號函移轉案件，公所辦理發包及工程履約部份。 (二)109.02.20公告招標，預定109.03.04第1次開標。	

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期 (日曆天)	契約預定 完工日期	展延工期 (免計工期)	行政院(或臺南市 政府)規定完工期 限	實際完工日 期	辦理情形
108年8月利奇馬、0813 豪雨及白鹿 颱風	H3-026	108年度8月利奇馬颱風及0813 豪雨龍崎區石槽里(石槽高幹 79右11)農路災害復建工程	108.10.21	1,476,000	108.12.07 修正 109.02.11	108.12.12 修正二次 109.02.12	108.12.24 108.12.31 109.01.08 109.01.14 109.02.25				100		109.04.26		(一)H3-026、027二案併辦辦理， 標案名稱：「108年度8月利奇馬 颱風及0813豪雨龍崎區石槽里 (石槽高幹79右11)農路災害復建 工程等2件」 (二)工程招標109.01.14第4次流標 ，109.2.11完成修正預算書， 109.02.12二次公告，109.02.25第1 次流標，預定109.03.04第2次開 標。
108年8月利奇馬、0813 豪雨及白鹿 颱風	H3-027	108年度8月利奇馬颱風及0813 豪雨龍崎區石槽里(石槽高幹 79右14)農路災害復建工程	108.10.21	797,000	108.12.07 修正 109.02.11	108.12.12 修正二次 109.02.12	108.12.24 108.12.31 109.01.08 109.01.14 109.02.25				100		109.04.26		
108年8月利奇馬、0813 豪雨及白鹿 颱風	H3-028	108年度8月利奇馬颱風及0813 豪雨龍崎區崎頂里水坑農路 (水坑高枝42)災害復建工程	108.10.21	4,187,000	108.12.17 修正 109.02.18	108.12.27 修正二次公 告109.02.27	109.01.08 109.01.14 109.01.21				120		109.04.26		工程招標109.01.21第3次流標， 109.2.18完成修正預算書， 109.02.27二次公告，預定 109.03.11第1次開標。
108年後續 災後復建工 程	C1-002	龍崎區土崎里162線4K+600區 道(土崎高分111)災害復建工程	108.12.10	3,550,000	109.02.15	109.02.20					100		109.07.31		109.02.20公告招標，預定 109.03.04第1次開標。