

115 年 臺南市七股科技工業區 (8 月) 資訊公開

上位計劃及招商		
1	可行性規劃報告	經濟部 115 年 7 月 27 日函請本局依審查意見修正。
2	第三次變更開發計畫	本府都市發展局115年8月6日來函將依規定辦理後續審查事宜。
3	環境影響差異分析報告	環境部 115 年 7 月 3 日召開第 3 次初審會議，結論:依委員意見修正後通過。
4.	土地出售	第 6 梯次於 115 年 01/08 延長至 115 年 06/30，05/08 第 6 次修正公告(標售 6.45 公頃、標租 3.03 公頃)，第 7 梯次刻正簽核中。

工程進度		實際進度
1	整地工程	97.90%
2	115 年度園區安全衛生及環境保護作業	54.45%
3	排水工程	83.38%
4	電信管道	99.96%
5	自來水及中水管線工程	94.83%
6	道路工程	30.81%
7	機電工程	22.35%
8	出流管制工程	30.39%

(截至 115 年 8 月 7 日)



園區空拍



服務中心動土典禮