

112年臺南市七股科技工業區 第一季（1月~3月）資訊公開

上位計畫		
1	可行性規劃報告 第一次變更	111年05月24日經濟部工業局備查。
2	第二次變更開發 計畫暨第一次變 更細部計畫書	都發局112年2月23日召開第1次專案小組審查暨 現地會勘會議，目前審查意見修正中，預訂於112 年4月30日完成修正並提送專案小組續審。
3	環境影響差異分 析報告	環保署112年1月4日召開專案小組第2次初審會 議，目前審查意見修正中，預訂於112年3月31 日完成修正並提送專案小組續審。

工程進度		預訂進度	實際進度
1	假設工程（圍籬及工務所）	95.03 %	94.15 %
2	河川疏濬取土工程	14.00 %	42.55 %
3	整地工程	39.98 %	40.13 %



整地開發中



工務所